

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2013											
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	825 dnevi	Čet 10.6.10	Tor 6.8.13													
2	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	272 dnevi	Čet 10.6.10	Pet 24.6.11													
12	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN	150 dnevi	Tor 20.9.11	Pon 16.4.12													
13	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Tor 20.9.11	Pon 10.10.11	9												
14	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	7	Pon 10.10.11	Pon 17.10.11	13												
15	Izdelava povzetka za javnost	21	Pet 30.9.11	Pet 21.10.11	11												
16	Objava javnega naznanila	7	Pet 21.10.11	Pet 28.10.11	14												
17	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	2	Tor 18.10.11	Čet 20.10.11	14												
18	JR in JO	31,38	Pet 28.10.11	Pon 28.11.11	14												
19	Pripombe in predlogi javnosti	31,38	Pet 28.10.11	Pon 28.11.11	14												
20	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	31,38	Pet 28.10.11	Pon 28.11.11	14												
21	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelov	5 dnevi	Tor 29.11.11	Pon 5.12.11	20;18;19												
22	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov*	120	Sre 14.12.11	Čet 12.4.12	21SS+15												
23	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Čet 12.4.12	Pon 16.4.12	22												
24	IZDELAVA PREDLOGA DPN	341 dnevi	Pon 16.4.12	Tor 6.8.13													
25	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	212	Pon 16.4.12	Sre 14.11.12	23												
26	izdelava predloga DPN za javno seznanitev	30	Sre 14.11.12	Pet 14.12.12	25												
27	Pregled dopolnitve predloga DPN za javno seznanitev	3	Pet 14.12.12	Pon 17.12.12	26												
28	Organizacija javne seznanitve	14	Pon 3.12.12	Pon 17.12.12	27ZZ												
29	objava javnega naznanila + posredovanje gradiva občinam	1 dan	Tor 18.12.12	Tor 18.12.12	28												
30	Javna seznanitev	14	Tor 25.12.12	Tor 8.1.13	29KZ+7												
31	Odgovori na pripombe z javne seznanitve	14 dnevi	Sre 9.1.13	Pon 28.1.13	30												
32	Dopolnitev po javni seznanitvi predloga DPN	15 dnevi	Sre 9.1.13	Tor 29.1.13	30												
33	Preveritev/dopolnitev OP	15 dnevi	Sre 9.1.13	Tor 29.1.13	30												
34	Pregled (recenzija) predloga DPN	5 dnevi	Sre 30.1.13	Tor 5.2.13	33												
35	Dopolnitve predloga DPN po recenziji	5 dnevi	Sre 6.2.13	Tor 12.2.13	34												
36	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOST	125 dnevi	Sre 13.2.13	Tor 6.8.13	35												
37	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Sre 13.2.13	Pet 15.2.13	35												
38	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pet 15.2.13	Ned 17.3.13	37												
39	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pet 15.2.13	Ned 17.3.13	37												
40	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Pet 15.2.13	Pon 1.4.13	37												
41	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Pon 18.3.13	Pet 22.3.13	38;39												
42	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Pet 22.3.13	Čet 11.4.13	41												
43	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pet 12.4.13	Čet 25.4.13	42												
44	SPREJEM UREDBE O DPN	73 dnevi	Čet 25.4.13	Tor 6.8.13													
45	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pet 26.4.13	Čet 9.5.13	43												
46	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pet 10.5.13	Čet 16.5.13	45												
47	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Čet 25.4.13	Čet 9.5.13	43												
48	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 16.5.13	Čet 30.5.13	46;47												
49	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	15	Čet 30.5.13	Pet 14.6.13	48												
50	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 17.6.13	Pon 17.6.13	49												
51	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pon 17.6.13	Čet 27.6.13	50												
52	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pet 28.6.13	Sre 17.7.13	51												
53	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Čet 18.7.13	Tor 6.8.13	52												
54	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3 dnevi	Pet 28.6.13	Tor 2.7.13	51												
55	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pet 28.6.13	Čet 4.7.13	51												
56	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pet 28.6.13	Ned 28.7.13	2KZ-14 dnevi												
57	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Pon 29.7.13	Pet 2.8.13	56												

* priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve se je zavlekla zaradi velikega števila obsežnih pripomb, nekateri so zahtevali dodatne preveritve. Zaključek faze: predvidoma do konca marca 2012.

**morebitna ponovna JR ni v plan ni vključena