



ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	2011												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S				
43	Izvedba seje prostorske konference	1 potdni	Pet 5.7.13	Sob 6.7.13													
44	Priprava predloga sklepa o potrditvi PNV	5	Sob 6.7.13	Čet 11.7.13													
45	<b>SPREJEM SKLEPA O POTRITVI PNV (opcija - vezati tudi na 110)</b>	<b>25 dnevi</b>	<b>Sob 29.6.13</b>	<b>Sob 3.8.13</b>													
46	Priprava gradiva za vlado	5	Sob 29.6.13	Čet 4.7.13													
47	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2	Čet 4.7.13	Sob 6.7.13													
48	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sob 6.7.13	Sob 20.7.13													
49	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	5	Sob 20.7.13	Čet 25.7.13													
50	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Čet 25.7.13	Pet 26.7.13													
51	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	7	Pet 26.7.13	Pet 2.8.13													
52	Posredovanje sklepa koordinatruju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	1 potdni	Pet 2.8.13	Sob 3.8.13													
53	Objava sklepa na spletni strani MOP	1 potdni	Pet 2.8.13	Sob 3.8.13													
54	<b>DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT</b>	<b>356 dnevi</b>	<b>Tor 25.6.13</b>	<b>Tor 4.11.14</b>													
55	<b>IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)</b>	<b>127 dnevi</b>	<b>Tor 25.6.13</b>	<b>Sre 18.12.13</b>													
56	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	50 dnevi	Tor 25.6.13	Pon 2.9.13													
57	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	50 dnevi	Tor 25.6.13	Pon 2.9.13													
58	Izdelava osnutka DPN	40 dnevi	Tor 3.9.13	Pon 28.10.13													
59	Pregled osnutka DPN	10	Pon 28.10.13	Čet 7.11.13													
60	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Čet 7.11.13	Ned 17.11.13													
61	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	1 potdni	Ned 17.11.13	Pon 18.11.13													
62	Pridobitev osnutka OVS	30	Pon 18.11.13	Sre 18.12.13													
63	<b>JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN</b>	<b>87 dnevi</b>	<b>Ned 8.12.13</b>	<b>Tor 8.4.14</b>													
64	Organizacija JR in JO	5 dnevi	Čet 12.12.13	Sre 18.12.13													
65	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sre 18.12.13	Pon 23.12.13													
66	Izdelava povzetka za javnost	15	Ned 8.12.13	Pon 23.12.13													
67	Objava javnega naznanila	5	Pon 23.12.13	Sob 28.12.13													
68	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Sob 28.12.13	Čet 2.1.14													
69	JR in JO	30	Sob 4.1.14	Pon 3.2.14													
70	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sob 4.1.14	Pon 3.2.14													
71	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Sob 4.1.14	Pon 3.2.14													
72	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 potdni	Sob 4.1.14	Ned 5.1.14													
73	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izc	3	Pon 3.2.14	Čet 6.2.14													
74	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Čet 6.2.14	Pon 7.4.14													
75	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Pon 7.4.14	Tor 8.4.14													
76	<b>IZDELAVA PREDLOGA DPN</b>	<b>34 dnevi</b>	<b>Tor 8.4.14</b>	<b>Ned 25.5.14</b>													
77	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	10 dnevi	Tor 8.4.14	Pon 21.4.14													
78	Izdelava predloga DPN	10 dnevi	Tor 22.4.14	Pon 5.5.14													
79	Preveritev PVO	10 dnevi	Tor 6.5.14	Pon 19.5.14													
80	Pregled predloga DPN	10	Pon 5.5.14	Čet 15.5.14													
81	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Čet 15.5.14	Ned 25.5.14													
82	<b>PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS</b>	<b>61 dnevi</b>	<b>Ned 25.5.14</b>	<b>Pon 18.8.14</b>													
83	Posredovanje vseh vlog	1 potdni	Ned 25.5.14	Pon 26.5.14													
84	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 26.5.14	Sre 25.6.14													
85	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 26.5.14	Sre 25.6.14													

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	2011												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S				
86	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sre 25.6.14	Pet 25.7.14													
87	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pet 25.7.14	Pet 8.8.14													
88	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 25.6.14	Pon 30.6.14													
89	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Pet 8.8.14	Pon 18.8.14													
90	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Pet 8.8.14	Pon 18.8.14													
91	<b>SPREJEM UREDBE O DPN</b>	<b>56 dnevi</b>	<b>Pon 18.8.14</b>	<b>Tor 4.11.14</b>													
92	Priprava gradiva za vlado	5	Pon 18.8.14	Sob 23.8.14													
93	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2	Sob 23.8.14	Pon 25.8.14													
94	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pon 18.8.14	Pon 1.9.14													
95	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 1.9.14	Pon 15.9.14													
96	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	7	Pon 15.9.14	Pon 22.9.14													
97	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pon 22.9.14	Tor 23.9.14													
98	<b>Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN</b>	<b>7</b>	<b>Tor 23.9.14</b>	<b>Tor 30.9.14</b>													
99	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 30.9.14	Tor 14.10.14													
100	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 14.10.14	Tor 28.10.14													
101	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Tor 30.9.14	Pet 3.10.14													
102	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 30.9.14	Ned 5.10.14													
103	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 30.9.14	Čet 30.10.14													
104	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Čet 30.10.14	Tor 4.11.14													
105																	
106	<b>IZBOR IZDELOVALCA</b>	<b>4 dnevi</b>	<b>Pon 3.1.11</b>	<b>Pet 7.1.11</b>													
107	Priprava osnutka projektne naloge	1 potdni	Pon 3.1.11	Tor 4.1.11													
108	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	1 potdni	Tor 4.1.11	Sre 5.1.11													
109	Izbor izdelovalca: javna naročila	1 potdni	Sre 5.1.11	Čet 6.1.11													
110	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	1 potdni	Čet 6.1.11	Pet 7.1.11													





