

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejinja oznaka	Imena virov	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pobuda ministra za promet	1 podtni	Pet 20.1.06	Sob 21.1.06											
2	Odlomba o CPVO	106 dnevi	Pon 23.1.06	Pon 19.6.06	1										
3	Program priprave	150 dnevi	Pon 23.1.06	Pet 18.8.06	1										
4	Pridobitev smernic	106 dnevi	Pon 21.1.07	Pon 15.1.07.3											
5	DOPOLNITEV OSNUTKA DPN	1207 dnevi	Tor 16.1.07	Tor 30.8.11.4											
6	PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV PROSTORSKIH UREDITEV	1207 dnevi	Tor 16.1.07	Tor 30.8.11											
7	Izdelava ŠV	290 dnevi	Tor 16.1.07	Pon 25.2.08.4		investitor									
8	Usklajevanje predlagane rešitve	85 dnevi	Tor 26.2.08	Pon 23.6.08.7		Mzp, MOP, občine									
9	Usklajevanje pobude za delitev na odseke	155 dnevi	Tor 24.6.08	Pon 26.1.09.8		MzP, MOP									
10	Priprava sklepa o začetku priprave DPN	106 dnevi	Tor 27.1.09	Tor 23.6.09.9		MzP, MOP									
11	Sprejem sklepa o začetku priprave DPN	1 dan	Sre 24.6.09	Sre 24.6.09.10											
12	DPN ustavljen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev	570 dnevi	Čet 25.6.09	Tor 30.8.11.11											
13	UVELJAVITEV ZUPUDPP	0 dnevi	Tor 26.10.10	Tor 26.10.10											
14	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	888 dnevi	Pon 3.1.11	Sre 28.5.14											
15	IZBOR IZDELOVALCA podrobnih strokovnih podlag, PVO in DPN	108 dnevi	Pon 3.1.11	Čet 2.6.11											
20	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	526 dnevi	Pet 16.9.11	Ned 22.9.13											
21	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	503	Pet 16.9.11	Čet 31.1.13		IZ									
22	Izdelava idejnega projekta	30	Čet 31.1.13	Sob 2.3.13.21		IZ									
23	Recenzija idejnega projekta ter popravki po recenziji	60	Sob 2.3.13	Sre 1.5.13.22		IZ									
24	Izdelava oz. dopolnitev OP	45	Sre 1.5.13	Sob 15.6.13.23		IZ									
25	Izdelava osnutka DPN	45	Sob 15.6.13	Tor 30.7.13.24		IZ									
26	Pregled osnutka DPN	14	Tor 30.7.13	Tor 13.8.13.25		K:recenzent									
27	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Tor 13.8.13	Pet 23.8.13.26		K:recenzent									
28	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	1 dan	Pet 23.8.13	Pet 23.8.13.27		MOP DP									
29	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pet 23.8.13	Ned 22.9.13.28		MOP DO									
30	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN IN OP + MNENJE OBČIN	86 dnevi	Sob 3.8.13	Pon 2.12.13											
31	Organizacija JR in JO	15	Tor 13.8.13	Sre 28.8.13.26		K:občine									
32	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Tor 13.8.13	Ned 18.8.13.26		K:IN									
33	Izdelava povzetka za javnost	15	Sob 3.8.13	Ned 18.8.13.32ZZ		IZ									
34	Objava javnega naznanila	5	Sre 21.8.13	Pon 26.8.13.28ZZ+3		izbran medij,K									
35	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Sre 21.8.13	Pon 26.8.13.28ZZ+3		K									
36	JR in JO	30	Pon 2.9.13	Sre 2.10.13.34KZ+7		K									
37	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 2.9.13	Sre 2.10.13.34KZ+7		javnost									
38	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	60	Sre 4.9.13	Ned 3.11.13.34KZ+7 dr		LNUP									
39	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu	5	Ned 3.11.13	Pet 8.11.13.38;36;37		K									
40	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Sre 2.10.13	Ned 1.12.13.36		K:IZ;IN;P									
41	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 2.12.13	Pon 2.12.13.40		K									
42	IZDELAVA PREDLOGA DPN	34 dnevi	Ned 1.12.13	Čet 16.1.14											
43	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Ned 1.12.13	Tor 31.12.13.40		IZ									
44	Izdelava predloga DPN	30	Ned 1.12.13	Tor 31.12.13.40		IZ									
45	Dopolnitev OP	30	Ned 1.12.13	Tor 31.12.13.40		SPVO									
46	Pregled (recenzija) predloga DPN	7 dnevi	Sre 1.1.14	Čet 9.1.14.44		K									
47	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7	Čet 9.1.14	Čet 16.1.14.46		IZ									
48	IZDELAVA INVESTICIJSKE ZASNOVE (opcije)	86 dnevi	Čet 16.1.14	Pet 16.5.14											
51	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI IZVEDBE PLANA	36 dnevi	Čet 16.1.14	Pet 7.3.14											
52	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 16.1.14	Ned 19.1.14.47		K									
53	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 19.1.14	Tor 18.2.14.52		DNUP									
54	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 19.1.14	Tor 18.2.14.52		DNUP									
55	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana	45	Ned 19.1.14	Sre 5.3.14.52		SPVO									
56	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 18.2.14	Ned 23.2.14.53;54		K									
57	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Tor 18.2.14	Pet 28.2.14.53;54		K:IZ;DNUP;IN;P									
58	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Tor 25.2.14	Pet 7.3.14.57ZZ+5 dr		K[250%];IZ[250%]									
59	SPREJEM UREDBE O DPN	58 dnevi	Pet 7.3.14	Sre 28.5.14											
60	Priprava gradiva za vlado	10	Pet 7.3.14	Pon 17.3.14.58;57		K									
61	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 17.3.14	Čet 20.3.14.60		K;IN									
62	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 7.3.14	Pet 21.3.14.58		lektorji									
63	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 21.3.14	Pet 4.4.14.62;61		P;K;MF;SVZ									
64	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Pet 4.4.14	Pon 14.4.14.63		K									
65	Odbor Vlade RS za GTR	1 podtni	Pon 14.4.14	Tor 15.4.14.64		vlada									
66	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Tor 15.4.14	Pet 25.4.14.65		vlada									
67	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Pet 25.4.14	Pet 9.5.14.66		Vlada RS									
68	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pet 9.5.14	Pet 23.5.14.67											
69	Pridobitev zigosanih naslovnih DPN	3 dnevi	Pon 28.4.14	Sre 30.4.14.66		vlada;K									
70	Izdelava povzetka za javnost	5	Pet 25.4.14	Sre 30.4.14.66		IZ									
71	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 22.4.14	Čet 22.5.14.67KZ-14 d		IZ									
72	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Čet 22.5.14	Sre 28.5.14.71		K									