

ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje dni	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Nosilec	2012										
							Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	
1	Pobuda ministra za promet	1 pd	Pet 20.1.06	Sob 21.1.06													
2	Odločba o CPVO	106 d	Pon 23.1.06	Pet 23.6.06	1												
3	Program priprave	150 d	Pon 23.1.06	Pet 25.8.06	1												
4	Pridobitev smernic	106 d	Pon 28.8.06	Tor 30.1.07	3												
5	DOPOLNITEV OSNUTKA DPN	1138 d	Sre 31.1.07	Pet 29.7.11	4												
6	PRIDOBITEV STROKOVNIH REŠITEV PROSTORSKIH UREDITEV (s primerjavo variant: Š)	1138 d	Sre 31.1.07	Pet 29.7.11													
7	Izdelava ŠV: predhodne analize in določitev variant (1. mapa, 1. zvezek)	290 d	Sre 31.1.07	Pet 28.3.08	4 investitor												
8	Usklajevanje predlagane rešitve	85 d	Pon 31.3.08	Sre 30.7.08	7 Mzp, MOP, občine												
9	Usklejevanje pobude za delitev na odseke	155 d	Čet 31.7.08	Čet 12.3.09	8 MzP, MOP												
10	Priprava in sprejem sklepa o začetku priprave DPN	73 d	Pet 13.3.09	Pet 26.6.09	9 MzP, MOP												
11	IZBOR IZDELOVALCEV STROKOVNIH PODLAG	178 d	Pon 10.11.08	Sob 25.7.09													
28	DOPOLNITEV SMERNIC IN PODATKOV NUP	45 d	Sob 25.7.09	Sob 26.9.09													
32	IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG	436 d	Pet 3.4.09	Pet 17.12.10													
44	DOPOLNITEV OP	374 d	Sob 25.7.09	Pet 7.1.11													
53	IZDELAVA PVO	133 d	Sob 28.8.10	Ned 6.3.11													
59	IZDELAVA OSNUTKA DPN (oDPN)	108 d	Sob 28.8.10	Čet 27.1.11													
60	Izdelava oDPN: predlog variante, pripravljen kot akt	67 pd	Sob 28.8.10	Sre 3.11.10	41 investitor												
61	Recenzija/pregled oDPN	40 pd	Sre 3.11.10	Pon 13.12.10	60 MOP DP												
62	Dopolnitev po recenziji/pregledu DPN	15 pd	Pon 13.12.10	Tor 28.12.10	61 investitor												
63	Posredovanje oDPN na MOP DO	1 d	Tor 28.12.10	Tor 28.12.10	51;62 MOP DP												
64	Pridobitev mnenj varstvenih ministrstev (VM) o ustreznosti OP	21 pd	Tor 28.12.10	Tor 18.1.11	63 MOP DO												
65	Oblikovanje mnenja o ustreznosti OP, posredovanje na MOP DP	30 pd	Tor 28.12.10	Čet 27.1.11	63 MOP DO												
66	UVELJAVITEV ZUPUDPP	0,88 d	Tor 26.10.10	Tor 26.10.10													
67	JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE	127 d	Čet 27.1.11	Pet 29.7.11	65												
82	PREDLOG DPN	283 d	Sob 23.7.11	Čet 6.9.12													
83	IZDELAVA PREDLOGA DPN (pDPN)	201 d	Sob 23.7.11	Sob 12.5.12													
84	Dopolnitev SP po JR	138 d	Sob 23.7.11	Pet 10.2.12	79 investitor												
86	Dopolnitev OP zaradi dopolnitev SP po JR	20 pd	Pet 10.2.12	Čet 1.3.12	85 investitor												
87	Izdelava gradiva za javno seznanitev	11 d	Pon 20.2.12	Pon 5.3.12	35KZ+10 pd												
88	Izdelava predloga DPN (pDPN), zaključek analize smernic	75 pd	Pon 20.2.12	Sob 5.5.12	35KZ+10 pd investitor												
89	PONOVNA JAVNA SEZNAVITEV IN JAVNE OBRAVNAVE	47 d	Pet 2.3.12	Sob 12.5.12													
102	MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA	90 d	Čet 26.4.12	Čet 6.9.12													
103	Dopolnitev IdP**	50 pd	Čet 26.4.12	Pet 15.6.12	99 investitor												
104	Priprava gradiva za pridobitev mnenj NUP*	25 pd	Pet 15.6.12	Tor 10.7.12	103 investitor												
105	Pregled predloga DPN in priprava dopisov	5 d	Sre 11.7.12	Tor 17.7.12	104 MzIP DP												
106	Pridobitev mnenj NUP	30 pd	Tor 17.7.12	Čet 16.8.12	105 MOP DP												

ID	Faza postopka priprave DLN	Trajanje dni	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Nosilec	2012													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt				
107	Opredelitev do sprejemljivosti vplivov pDPN, posredovanje na MOP DO	30 pd	Tor 10.7.12	Čet 9.8.12	104 VM															
108	Sklep o potrditvi pDPN	15 pd	Čet 9.8.12	Pet 24.8.12	107 MOP DO															
109	Posredovanje mnenj NUP investitorju	31 pd	Tor 17.7.12	Pet 17.8.12	106SS MOP DP															
110	Uskladitev pDPN z mnenji NUP in dopolnitev IdP	15 pd	Pet 17.8.12	Sob 1.9.12	109 MOP DP, investitor															
111	Popravki OP po uskladitvi predloga DPN	5 pd	Sob 1.9.12	Čet 6.9.12	110															
112	SPREJEM DPN	1482 d	Sre 3.1.07	Pon 12.11.12																
113	Priprava gradiva za Vlado RS	10 pd	Sre 22.8.12	Sob 1.9.12	108KZ-3 d MOP DP															
114	Uskladitev gradiva - vsebinsko, s pobudnikom in investitorjem	18 pd	Tor 28.8.12	Sob 15.9.12	113KZ-4 pd MOP DP, MzP															
115	Lektoriranje gradiva	14 pd	Čet 16.8.12	Čet 30.8.12	106 lektorska služba;MOP															
116	Uskladitev MF	14 pd	Sob 15.9.12	Sob 29.9.12	114 MF;MOP DP															
117	Uskladitev gradiva s SVZ	14 pd	Sob 15.9.12	Sob 29.9.12	114 SVZ;MOP DP															
118	Posredovanje pDPN s stališči do pripomb javnosti in občin v sprejem Vladi RS	10 pd	Sob 29.9.12	Tor 9.10.12	117 MOP DP;MOP ministe															
119	Sprejem Uredbe o DPN	5 d	Tor 9.10.12	Pon 15.10.12	118 Vlada RS															
120	Objava Uredbe o DPN v Uradnem listu RS	5 d	Tor 16.10.12	Pon 22.10.12	119 Vlada RS															
121	Pravnomočnost Uredbe o DPN	15 pd	Pon 22.10.12	Tor 6.11.12	120															
122	Izdelava končnih elaboratov DPN	14 pd	Pon 22.10.12	Pon 5.11.12	120 investitor															
123	Izdelava povzetka za javnost	5 d	Tor 23.10.12	Pon 29.10.12	120 investitor															
124	Posredovanje končnih elaboratov DLN občinam, UE, ...	5 d	Tor 6.11.12	Pon 12.11.12	122 MOP DP															
125																				
126	* Ob pogoju, da bo dopolnitev smernic s strani Direktorata za kulturo izdelana	0 d	Sre 3.1.07	Sre 3.1.07																
127	najkasneje do 20. 4. 2012.	0 d	Sre 3.1.07	Sre 3.1.07																
128																				
129	** Ob pogoju, da na OS MONM ne bo podanih novih / dodatnih zahtev za preveritev.	0 d	Sre 3.1.07	Sre 3.1.07																
130																				
131	*** Stališča bodo zaključena do 26.4.2012 oz. do 4.5.2012. Stališča bodo posredovana	0 d	Sre 3.1.07	Sre 3.1.07																
132	v podpis po seji OS MONM v maju 2012 (datum še ni znan).	0 d	Sre 3.1.07	Sre 3.1.07																