

TP - plinovod Kalce-Ajdovščina

Datum: 10. 9. 2012

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja oravila	Imena virov	2008					2009		
							Čtr 4	Čtr 1	Čtr 2	Čtr 3	Čtr 4	Čtr 1		
1	POBUDE MINISTROV ZAINTERESIRANIH RESORJEV (NUP z razvojnimi potrebami)	1 dan	Sre 10.10.07	Sre 10.10.07		zainteresirani resorji								
2	SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	123 dnevi	Sre 10.10.07	Pet 28.3.08										
3	OSNUTEK DPN	531 dnevi?	Čet 24.1.08	Čet 4.2.10										
4	IZBOR IZDELOVALCA IN IZDELAVA OSNUTKA DPN	197 dnevi?	Čet 24.1.08	Pet 24.10.08										
5	SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA (NUP)	326 dnevi	Čet 6.11.08	Čet 4.2.10										
6	DOPOLNITEV OSNUTKA DPN	1364 dnevi	Pet 19.12.08	Tor 11.3.14										
7	UTEMELJITEV PREDLAGANEGA KORIDORJA	470 dnevi	Pet 19.12.08	Čet 7.10.10										
8	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	894 dnevi	Pet 8.10.10	Tor 11.3.14										
9	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	697 dnevi	Pet 8.10.10	Sob 8.6.13										
10	Izdelava strokovnih podlag	610 dnevi	Pet 8.10.10	Sre 6.2.13 7		IZ								
11	Izdelava okoljskega poročila (OP)	610 dnevi	Pet 8.10.10	Sre 6.2.13 7		IZ								
12	Izdelava osnutka DPN	20 dnevi	Čet 7.2.13	Sre 6.3.13 10		IZ								
13	Pregled osnutka DPN	14	Sre 6.3.13	Sre 20.3.13 12		K								
14	Vključevanje javnosti	27 dnevi	Sre 20.3.13	Pet 26.4.13										
15	Predstavitve rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Sre 20.3.13	Sre 27.3.13 13		P;K;IN;IZ								
16	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Sre 27.3.13	Sob 6.4.13 15		P;K;IN;IZ								
17	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Sob 6.4.13	Pet 26.4.13 16		IN;IZ								
18	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 26.4.13	Pon 6.5.13 13;17		IZ								
19	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Pon 6.5.13	Čet 9.5.13 18		K								
20	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 9.5.13	Sob 8.6.13 19		SPVO								
21	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + MNENJE OBČIN	124 dnevi	Tor 5.3.13	Ned 25.8.13										
22	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Čet 21.3.13	Sre 10.4.13 13		K;občine								
23	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sre 20.3.13	Pon 25.3.13 13		K;IN								
24	Izdelava povzetka za javnost	15 dnevi	Tor 5.3.13	Pon 25.3.13 23ZZ		IZ								
25	Objava javnega naznanila	5	Čet 9.5.13	Tor 14.5.13 19ZZ+3 dnevi		K;izbran medij								
26	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Čet 9.5.13	Tor 14.5.13 19ZZ+3 dnevi		K								
27	JR in JO	30	Tor 21.5.13	Čet 20.6.13 25KZ+7		K								
28	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 21.5.13	Čet 20.6.13 25KZ+7		javnost								
29	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Tor 21.5.13	Čet 20.6.13 25KZ+7		LNUP								
30	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Seki	5	Čet 20.6.13	Tor 25.6.13 27;28;29		K								
31	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Tor 25.6.13	Sob 24.8.13 30		K;IZ;IN;P								
32	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Sob 24.8.13	Ned 25.8.13 31		K								
33	IZDELAVA PREDLOGA DPN	44 dnevi	Pon 26.8.13	Čet 24.10.13										
34	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pon 26.8.13	Pet 4.10.13 31		IZ								
35	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pon 26.8.13	Pet 4.10.13 31		IZ								
36	Preveritev/dopolnitev OP	30 dnevi	Pon 26.8.13	Pet 4.10.13 31		SPVO								
37	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pon 7.10.13	Tor 15.10.13 35		K								
38	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Sre 16.10.13	Čet 24.10.13 37		IZ								
39	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	46 dnevi	Čet 24.10.13	Pet 27.12.13										
40	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 24.10.13	Ned 27.10.13 38		K								
41	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 27.10.13	Tor 26.11.13 40		DNUP								
42	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 27.10.13	Tor 26.11.13 40		DNUP								
43	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45 dnevi	Pon 28.10.13	Pet 27.12.13 40		SPVO								
44	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 26.11.13	Ned 1.12.13 41;42		K								
45	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Sre 27.11.13	Tor 10.12.13 41;42		K;IZ;DNUP;IN;P								
46	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 7.12.13	Tor 17.12.13 45ZZ+5 dnevi		IZ;K								
47	SPREJEM UREDBE O DPN	60 dnevi	Tor 17.12.13	Tor 11.3.14										
48	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 17.12.13	Pet 27.12.13 46;45		K								
49	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 27.12.13	Pon 30.12.13 48		K;IN								
50	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 17.12.13	Tor 31.12.13 46		lektorji								
51	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 31.12.13	Tor 14.1.14 49;50		P;K;MF;SVZ								
52	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 14.1.14	Pet 24.1.14 51		K								
53	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 24.1.14	Sob 25.1.14 52		vlada								
54	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sob 25.1.14	Tor 4.2.14 53		vlada								
55	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 4.2.14	Tor 18.2.14 54		vlada								
56	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 18.2.14	Tor 4.3.14 55										
57	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Tor 4.2.14	Pet 7.2.14 54		vlada;K								
58	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 4.2.14	Ned 9.2.14 54		IZ								
59	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 4.2.14	Čet 6.3.14 54;55KZ-14 d		IZ								
60	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Čet 6.3.14	Tor 11.3.14 59		K								

