

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Polovica 1, 2012	Polovica 2, 2012	Polovica 1, 2013	Polovica 2, 2013	Polovica 1, 2014	Polovica 2, 2014	Polovica 1, 2015	Polovica 2, 2015																												
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J
1	ŠTUDIJA VARIANT	619 dnevi	Tor 13.3.12	Pet 25.7.14		[Red bar across all months]																																			
2	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)	206 dnevi	Tor 13.3.12	Tor 25.12.12		[Black bar from Sep 2012 to Dec 2012]																																			
3	IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ	109 dnevi	Tor 13.3.12	Ned 12.8.12		[Black bar from Sep 2012 to Oct 2012]																																			
4	Priprava osnutka projektne naloge	15	Tor 13.3.12	Sre 28.3.12		[Blue bar from Sep 2012 to Sep 2012]																																			
5	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MzIP	15	Sre 28.3.12	Čet 12.4.12	4KZ+1 dan	[Blue bar from Sep 2012 to Oct 2012]																																			
6	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Pet 13.4.12	Ned 22.7.12	5KZ+1 dan	[Blue bar from Sep 2012 to Dec 2012]																																			
7	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Pon 23.7.12	Ned 12.8.12	6KZ+1 dan	[Blue bar from Sep 2012 to Dec 2012]																																			
8	IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG ZA ŠV/PIZ	90 dnevi	Tor 24.4.12	Pon 27.8.12		[Black bar from Apr 2012 to Aug 2012]																																			
9	Izdelava gradbeno-tehničnega in ekonomskega elaborata (funkcionalni in ek	90 dnevi	Tor 24.4.12	Pon 27.8.12		[Blue bar from Apr 2012 to Aug 2012]																																			
10	Izdelava razvojno-urbanističnega in okoljskega elaborata (prostorski in varstv	90 dnevi	Tor 24.4.12	Pon 27.8.12		[Blue bar from Apr 2012 to Aug 2012]																																			
11	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	15 dnevi	Tor 28.8.12	Pon 17.9.12	9;10	[Blue bar from Sep 2012 to Sep 2012]																																			
12	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	10 dnevi	Tor 18.9.12	Pon 1.10.12	11	[Blue bar from Sep 2012 to Sep 2012]																																			
13	Pregled ŠV/PIZ	10 dnevi	Tor 2.10.12	Pon 15.10.12	12	[Blue bar from Sep 2012 to Sep 2012]																																			
14	VKLJUČEVANJE JAVNOSTI	10 dnevi	Tor 16.10.12	Pon 29.10.12	13	[Black bar from Oct 2012 to Oct 2012]																																			
15	Predstavitve variant občinam in predstavnikom javnosti	10 dnevi	Tor 16.10.12	Pon 29.10.12	13	[Blue bar from Oct 2012 to Oct 2012]																																			
16	Zaključek ŠV/PIZ po pregledu	5 dnevi	Tor 16.10.12	Pon 22.10.12	13	[Blue bar from Oct 2012 to Oct 2012]																																			
17	pridobitev mnenja o ustreznosti OP in sprejemljivosti vpliva	45 dnevi	Sre 24.10.12	Tor 25.12.12	16KZ+1 dan	[Blue bar from Oct 2012 to Dec 2012]																																			
18	JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN	125 dnevi	Sre 26.12.12	Tor 18.6.13		[Black bar from Dec 2012 to Jun 2013]																																			
19	Organizacija JR in JO	10 dnevi	Sre 26.12.12	Tor 8.1.13	17	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
20	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Sre 9.1.13	Tor 15.1.13	19	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
21	Zaključek povzetka za javnost	1 dan	Sre 9.1.13	Sre 9.1.13	19	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
22	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Sre 16.1.13	Tor 22.1.13	20	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
23	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5 dnevi	Sre 16.1.13	Tor 22.1.13	20	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
24	JR in JO + 1. mnenje občin	30	Čet 31.1.13	Sob 2.3.13	22KZ+7 dnevi	[Blue bar from Dec 2012 to Feb 2013]																																			
25	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelov	5 dnevi	Pon 4.3.13	Pet 8.3.13	24	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
26	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Pet 8.3.13	Tor 7.5.13	25	[Blue bar from Dec 2012 to May 2013]																																			
27	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Sre 8.5.13	Sre 8.5.13	26	[Blue bar from Dec 2012 to Dec 2012]																																			
28	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	30 dnevi	Sre 8.5.13	Tor 18.6.13	26	[Blue bar from Dec 2012 to Jun 2013]																																			
29	PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI	125 dnevi	Sre 19.6.13	Tor 10.12.13		[Black bar from Jun 2013 to Dec 2013]																																			
30	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Sre 19.6.13	Pet 21.6.13	28	[Blue bar from Jun 2013 to Jun 2013]																																			
31	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30 dnevi	Tor 25.6.13	Pon 5.8.13	30KZ+1 dan	[Blue bar from Jun 2013 to Aug 2013]																																			
32	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30 dnevi	Tor 25.6.13	Pon 5.8.13	30KZ+1 dan	[Blue bar from Jun 2013 to Aug 2013]																																			
33	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45 dnevi	Sre 7.8.13	Tor 8.10.13	32KZ+1 dan	[Blue bar from Jun 2013 to Oct 2013]																																			
34	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	5 dnevi	Sre 9.10.13	Tor 15.10.13	31;32;33	[Blue bar from Jun 2013 to Oct 2013]																																			
35	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	30 dnevi	Sre 9.10.13	Tor 19.11.13	31;32;33	[Blue bar from Jun 2013 to Nov 2013]																																			
36	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	10 dnevi	Sre 20.11.13	Tor 3.12.13	35	[Blue bar from Jun 2013 to Dec 2013]																																			
37	Potrditev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	5 dnevi	Sre 4.12.13	Tor 10.12.13	36	[Blue bar from Jun 2013 to Dec 2013]																																			
38	SPREJEM SKLEPA O POTRITVI PNV	202 dnevi	Sre 16.10.13	Pet 25.7.14		[Black bar from Dec 2013 to Jul 2014]																																			
39	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Sre 4.12.13	Tor 17.12.13	36	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
40	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Sre 18.12.13	Pet 20.12.13	36;39	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
41	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 23.12.13	Pon 6.1.14	40KZ+1 dan	[Blue bar from Dec 2013 to Jan 2014]																																			
42	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 7.1.14	Pet 17.1.14	41KZ+1 dan	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
43	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 20.1.14	Pon 20.1.14	42	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
44	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pon 20.1.14	Čet 30.1.14	43	[Yellow bar from Jan 2014 to Jan 2014]																																			
45	Posredovanje sklepa koordinatorki, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pet 31.1.14	Tor 4.2.14	44	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
46	Objava sklepa na spletni strani MzIP	3 dnevi	Sre 5.2.14	Pet 7.2.14	45	[Blue bar from Dec 2013 to Dec 2013]																																			
47	SPREJEM UREDBE O ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)	126 dnevi	Pet 31.1.14	Pet 25.7.14		[Black bar from Jan 2014 to Jul 2014]																																			
48	Izdelava gradiva z osnutkom uredbe o ZUKR	10 dnevi	Pet 31.1.14	Čet 13.2.14	44	[Blue bar from Jan 2014 to Feb 2014]																																			
49	Prejem gradiva	1 dan	Pet 14.2.14	Pet 14.2.14	48	[Blue bar from Jan 2014 to Jan 2014]																																			
50	Pregled gradiva, pripombe na gradivo	10 dnevi	Pon 17.2.14	Pet 28.2.14	49	[Blue bar from Jan 2014 to Feb 2014]																																			
51	Zaključek gradiva	10 dnevi	Pon 3.3.14	Pet 14.3.14	50	[Blue bar from Jan 2014 to Feb 2014]																																			
52	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 17.3.14	Pet 28.3.14	51	[Blue bar from Jan 2014 to Feb 2014]																																			
53	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Pon 31.3.14	Pet 4.4.14	52	[Blue bar from Jan 2014 to Feb 2014]																																			
54	Lektoriranje predloga uredbe o ZUKR	14	Pon 7.4.14	Pon 21.4.14	53KZ+1 dan	[Blue bar from Jan 2014 to Apr 2014]																																			
55	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 22.4.14	Tor 6.5.14	54KZ+1 dan	[Blue bar from Jan 2014 to May 2014]																																			
56	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 7.5.14	Sob 17.5.14	55KZ+1 dan	[Blue bar from Jan 2014 to Jun 2014]																																			
57	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 19.5.14	Pon 19.5.14	56	[Blue bar from Jan 2014 to Jun 2014]																																			
58	Seja Vlade RS - sprejem/razveljavitev uredbe o ZUKR	10 dnevi	Tor 20.5.14	Pon 2.6.14	57	[Blue bar from Jan 2014 to Jun 2014]																																			
59	Objava uredbe o ZUKR v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 3.6.14	Pet 20.6.14	58	[Blue bar from Jan 2014 to Jun 2014]																																			

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Polovica 1, 2014	Polovica 2, 2014	Polovica 1, 2015	Polovica 2, 2015	Polovica 1, 2016	Polovica 2, 2016	Polovica 1, 2017	Polovica 2, 2017	Polovica 1, 2018	Polovica 2, 2018	
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
60	Uveljavitev uredbe o ZUKR	14	Pon 23.6.14	Pon 7.7.14	59KZ+1 dan											
61	Izdelava končnih elaboratov	5 dnevi	Pon 23.6.14	Pet 27.6.14	59											
62	Posredovanje elaboratov UE, občinam,...	5 dnevi	Pon 30.6.14	Pet 4.7.14	61											
63	Vpis/izbris v/iz ZK	14 dnevi	Tor 8.7.14	Pet 25.7.14	60											
64	IZBOR IZDELOVALCA DPN	68 dnevi	Sre 16.10.13	Pon 20.1.14												
65	Priprava osnutka projektne naloge	10	Sre 16.10.13	Sob 26.10.13	34KZ+1 dan											
66	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MzIP	15	Pon 28.10.13	Tor 12.11.13	65KZ+1 dan											
67	Izbor izdelovalca: javna naročila	60	Sre 13.11.13	Ned 12.1.14	66KZ+1 dan											
68	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	7	Pon 13.1.14	Pon 20.1.14	67KZ+1 dan											
69	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	388 dnevi	Čet 30.1.14	Tor 28.7.15												
70	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	115 dnevi	Čet 30.1.14	Čet 10.7.14												
71	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	60	Čet 30.1.14	Pon 31.3.14	44											
72	Izdelava osnutka DPN	75	Pon 31.3.14	Sob 14.6.14	71											
73	Pregled osnutka DPN	10	Pon 16.6.14	Čet 26.6.14	72KZ+1 dan											
74	Vključevanje javnosti	7 dnevi	Pet 27.6.14	Pon 7.7.14												
75	Predstavitve rešitve občinam	7 dnevi	Pet 27.6.14	Pon 7.7.14	73											
76	Zaključek osnutka DPN po pregledu	10 dnevi	Pet 27.6.14	Čet 10.7.14	73											
77	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN + 2. MNENJE OBČIN	98 dnevi	Pet 11.7.14	Tor 25.11.14												
78	Organizacija JR in JO	10 dnevi	Pet 11.7.14	Čet 24.7.14	76											
79	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Pet 25.7.14	Čet 31.7.14	78											
80	Zaključek povzetka za javnost	1 dan	Čet 31.7.14	Čet 31.7.14	79ZZ											
81	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pet 1.8.14	Čet 7.8.14	79											
82	Posredovanje osnutka DPN	5 dnevi	Pet 8.8.14	Čet 14.8.14	81											
83	JR in JO + pridobitev 2. mnenja občin	30	Pon 18.8.14	Sre 17.9.14	81KZ+7 dnevi											
84	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	5 dnevi	Čet 18.9.14	Sre 24.9.14	83											
85	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Čet 25.9.14	Pon 24.11.14	84KZ+1 dan											
86	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Tor 25.11.14	Tor 25.11.14	85											
87	IZDELAVA PREDLOGA DPN	34 dnevi	Sre 26.11.14	Tor 13.1.15												
88	dopolnitev OP	25	Sre 26.11.14	Ned 21.12.14	86KZ+1 dan											
89	Izdelava predloga DPN	30	Sre 26.11.14	Pet 26.12.14	86KZ+1 dan											
90	Pregled predloga DPN	7	Pon 29.12.14	Pon 5.1.15	89KZ+1 dan											
91	Zaključek predloga DPN po pregledu	7	Tor 6.1.15	Tor 13.1.15	90KZ+1 dan											
92	PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS	63 dnevi	Sre 14.1.15	Pet 10.4.15												
93	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Sre 14.1.15	Pet 16.1.15	91											
94	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	45	Pon 19.1.15	Čet 5.3.15	93KZ+1 dan											
95	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Pet 6.3.15	Čet 12.3.15	94											
96	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	15	Čet 12.3.15	Pet 27.3.15	95											
97	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pon 30.3.15	Pet 10.4.15	96											
98	SPREJEM UREDBE O DPN	77 dnevi	Pon 13.4.15	Tor 28.7.15												
99	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Pon 13.4.15	Pet 24.4.15	97;96											
100	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Pon 27.4.15	Sre 29.4.15	99											
101	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pon 27.4.15	Pon 11.5.15	99KZ+1 dan											
102	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 12.5.15	Tor 26.5.15	100;101KZ+1 dan											
103	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 27.5.15	Sob 6.6.15	102KZ+1 dan											
104	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 8.6.15	Pon 8.6.15	103											
105	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Tor 9.6.15	Pet 19.6.15	104KZ+1 dan											
106	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pon 22.6.15	Čet 9.7.15	105											
107	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pet 10.7.15	Pet 24.7.15	106KZ+1 dan											
108	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3 dnevi	Pet 10.7.15	Tor 14.7.15	106											
109	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Pon 22.6.15	Pet 26.6.15	105											
110	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pon 22.6.15	Sre 22.7.15	106KZ-14 dnevi;105											
111	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Sre 22.7.15	Tor 28.7.15	110											