

Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje januar–september 2019

TIP	DN		Plan 2019	Realizacija 1 - 9 2019	% realizacije
X		Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)	3.161.000,00	2.181.184,46	69,00
X	X5	Dela za dokončanje SSPPZRTH 13-18	3.100.000,00	2.130.379,46	68,72
		Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)	110.000,00	7.935,00	7,21
X	X7	Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe	61.000,00	42.870,00	70,28
X	XG10	Gospodarjenje s premoženjem	549.500,00	608.735,25	110,78
	XG101	Vzdrževanje površine / nepremičnin	479.900,00	589.323,76	122,80
	XG102	Upravni postopki in evidence	69.600,00	19.411,49	27,89
X	XM100	Monitoring	170.000,00	133.212,06	78,36
		Neposredni stroški izvajanja programa	3.880.500,00	2.923.131,77	75,33
X	XI100	Stroški izvajalcev programa	490.000,00	410.101,60	83,69
X	X4000	Posredni stroški	888.220,00	711.787,09	80,14
X	X9001	Elektrika	100.000,00	97.959,44	97,96
X	X4005	Stroški likvidacijskega upravitelja		52.125,85	0,00
		Skupaj posredni stroški programa	1.478.220,00	1.271.973,98	86,05
G		Stroški v povezavi z izvajanjem storitev	111.780,00	169.664,67	151,78
		Skupaj program	5.470.500,00	4.364.770,42	79,79