

## Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje januar–junij 2019

TIP	DN		Plan 2019	Realizacija 1 - 6 2019	% realizacije
X		<b>Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)</b>	3.161.000,00	1.811.939,40	57,32
X	X5	Dela za dokončanje SSPPZRTH 13-18	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.787.144,40</b>	57,65
		Aktivnosti za pridobitev odločbe (dokončanje EPS)	<b>110.000,00</b>	<b>7.935,00</b>	7,21
X	X7	Izvedba upravnih postopkov za pridobitev odločbe	<b>61.000,00</b>	<b>16.860,00</b>	27,64
<b>X</b>	<b>XG10</b>	<b>Gospodarjenje s premoženjem</b>	<b>549.500,00</b>	<b>390.315,56</b>	71,03
	XG101	Vzdrževanje površine / nepremičnin	479.900,00	<b>381.996,67</b>	79,60
	XG102	Upravni postopki in evidence	69.600,00	<b>8.318,89</b>	11,95
X	<b>XM100</b>	<b>Monitoring</b>	<b>170.000,00</b>	<b>66.442,36</b>	39,08
		<b>Neposredni stroški izvajanja programa</b>	<b>3.880.500,00</b>	<b>2.268.697,32</b>	<b>58,46</b>
X	XI100	Stroški izvajalcev programa	490.000,00	<b>313.961,29</b>	64,07
X	X4000	Posredni stroški	888.220,00	<b>604.989,29</b>	68,11
X	X9001	Elektrika	100.000,00	<b>74.247,02</b>	74,25
X	X4005	Stroški likvidacijskega upravitelja		<b>32.579,99</b>	0,00
		<b>Skupaj posredni stroški programa</b>	<b>1.478.220,00</b>	<b>1.025.777,59</b>	<b>69,39</b>
<b>G</b>		<b>Stroški v povezavi z izvajanjem storitev</b>	111.780,00	<b>93.847,85</b>	83,96
		<b>Skupaj program</b>	<b>5.470.500,00</b>	<b>3.388.322,76</b>	<b>61,94</b>