

RUDNIK TRBOVLJE - HRASTNIK d.o.o.  
TRBOVLJE

Trbovlje, 24. 10. 2018

## Program in realizacija zapiranja RTH za obdobje I. - IX. 2018

### I. Ekološko prostorska sanacija - dela v lastni režiji

Pozicija	Delovno mesto / objekt	Št.del. program	Št.del. real.	Stroški dela program	Realiz. stroškov dela januar-september	Ostali stroški program	Realiz. ostalih str. januar-september	SKUPAJ program	SKUPAJ januar-september	Odstotek realiz./program
1000-4000	Skupni obratovalni stroški			101.520,00	71.788,31	1.188.600,00	964.982,83	1.290.120,00	1.036.771,14	80%
1001	Vzdržba	261	418	35.650,00	57.130,85	5.800,00	5.157,13	41.450,00	62.287,98	150%
1004	Strojna dejavnost	347	209	46.960,00	37.083,00	336.000,00	314.509,45	382.960,00	351.592,45	92%
1005	Elektro dejavnost	261	209	33.060,00	38.841,38	370.000,00	234.398,22	403.060,00	273.239,60	68%
1007	Tehnično nadzorno osebje	1.566	1.231	362.010,00	305.871,86	10.800,00	923,41	372.810,00	306.795,27	82%
1009	Vzdrževanje saniranih površin	1.044	484	111.690,00	48.814,72	12.400,00	13.813,31	124.090,00	62.628,03	50%
3003	Monitoring, dokumentacija, Reševalna postaja	522	424	83.970,00	70.238,68	60.000,00	51.615,16	143.970,00	121.853,84	85%
4005	Strokovne službe	2.088	1.625	461.690,00	361.013,64	68.600,00	19.314,48	530.290,00	380.328,12	72%
<b>S k u p a j</b>		<b>6.089</b>	<b>4.600</b>	<b>1.236.550,00</b>	<b>990.782,44</b>	<b>2.052.200,00</b>	<b>1.604.713,99</b>	<b>3.288.750,00</b>	<b>2.595.496,43</b>	<b>79%</b>

### II. Ostali stroški

Pozicija	Porabnik	Program	Real. januar-september	Odstotek
<b>Stroški porabe električne energije</b>				
9001	Zapiranje	130.200,00	76.220,55	59%
9004	ŠS, tehnično in gospodarsko področje	9.800,00	8.638,67	88%
<b>Izdatki za nabavo opreme</b>				
6400	Oprema za vzdrževanje površine	15.000,00	632,79	4%
	Izdatki za naabavo opreme v strokovno tehničnih službah	5.000,00		
<b>Stroški izdelave dokumentacije za EPS</b>				
7005	Posamezni sklopi RP in odmiki od RP, ki jih bodo izdelali zunanji izvajalci	40.000,00	106.157,12	265%
	Renovelacije obstoječe dokumentacije in dovoljenj, nepredvideni projekti	40.000,00		
	Dokumentacija za pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij, projekti izvedenih del	70.000,00		
<b>Sanacija in rekultivacija površine, rušenja / obnove objektov na površini, obnova cest in ostale infrastrukture</b>				
5004	Obnova zunanjih objektov jaška III	300.000,00	99.363,35	33%
5031	Obnova industrijske ceste Sušnik-Plato Frančiška	600.000,00	172.180,56	29%
5061	Sanacija ceste Hrastnik-kolonija Blate	350.000,00	263.217,70	75%
5063	Obnova ceste komunalnih vodov in meteorne kanalizacije Krištandolska cesta-Krištandol-Marno	600.000,00	718.456,21	120%
5066	Sanacija opuščenega PK Bukova gora	75.000,00	31.871,74	42%
5073	Rušenje opuščenih objektov na površini	200.000,00		
5074	Vzdrževanje in obnova objektov, ki so v lasti RTH	500.000,00	260.960,05	52%
5083	Sanacija in rekultivacija kamnoloma Vode	300.000,00	77.892,80	26%
5085	Sanacija in rekultivacija površine nad III. poljem			
50851	Ureditev odvodnjavanja	200.000,00	698.750,20	349%
50852	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
50853	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00		

5088	Vzdrževanje površine v pridobivalnem prostoru	150.000,00	146.413,01	98%
5090	Sanacija in rekultivacija površine na območju Ojstrega	400.000,00	185.809,23	46%
5092	Obnova industrijske ceste Trbovlje - Hrastnik (čez Ojstro)	1.800.000,00	1.855.150,87	103%
5093	Sanacija in rekultivacija širšega območja Lakonce	100.000,00	108.206,40	108%
5095	Urejanje odvodnjavanja plato Ojstro - Ana - Sijaj	20.000,00	186.150,71	931%
5098	Sanacija in rekultivacija plazovitih območij			
50981	Plaz Jesih	200.000,00	414.532,76	207%
50982	Ureditev odvodnjevanja med področjem Blate in naseljem Brnica	350.000,00	139.987,93	40%
50983	Plaz Studenci	250.000,00	20.182,91	8%
50984	Plaz Novi dom		29.300,00	
5120-5140	Ureditev opuščanih rudniških objektov na površini	600.000,00	744.818,99	124%
5105	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 1	100.000,00	5.660,00	6%
5109	Ureditev odvodnjevanja Plato Ojstro/PK Neža-potok Trboveljščica		818,34	
5110	Ureditev območja Resnica	1.000.000,00	652.854,44	65%
5111	Likvidacija/obnova stolpa in strojnice jaška Hrastnik 2	300.000,00		
5112	Rušenje transportne linije od sejalnice do drobilnice	300.000,00	200.250,66	67%
5113	Rušenje TTS	280.000,00	274.613,44	98%
5114	Rušenje drobilnice I	400.000,00	208.302,40	52%
5130	Obnova odvodnjavnega kanala plato Frančiška-potok Trboveljščica	200.000,00	84.786,62	42%
5131	Sanacija in rekultivacija površine nad Savskim poljem		5.903,78	
51311	Ureditev odvodnjevanja	100.000,00		
51312	Ureditev dostopnih poti	100.000,00		
51313	Formiranje površin in dokončna rekultivacija	100.000,00	55.767,75	56%
5132	Ureditev odvodnjevanja Hauckov glinokop-potok Trboveljščica	50.000,00	129.326,45	259%
5133	Obnova ceste Hrastnik-Leša	150.000,00	26.263,06	18%
5141	Obnova ceste in meteorne kanalizacije Cesta padklih borcev	250.000,00	19.485,00	8%
5150	Ureditev površin Separacije	400.000,00	128.777,97	32%
5200	Nepredvidena dela	100.000,00		
5300	Nepredvidena dela	200.000,00	2.000,00	1%
530010	Monitoring	250.000,00	34.094,44	14%
5400	Nepredvidena dela	200.000,00		
<b>Kadrovsko socialni program</b>				
P01	Stroški storitev	0,00	113,28	
P02	Stroški šolnin in prekvalifikacij	0,00		
P04	PNPZDP	60.000,00	58.724,25	98%
P1	Pasivne oblike	759.490,00	16.362,08	2%
P2	Aktivne oblike	436.090,00	22.952,00	5%
	Stroški, ki niso povezani z zapiranjem	300.000,00	26.906,61	9%
	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.829.330,00</b>	<b>10.894.353,55</b>	<b>64,7%</b>