

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	2611-20-0906 / 12 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103	Program:	Ne
Dolg naziv:	Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103	Skrbnik v NRP:	2611 - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOC. ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Nosilec / Investitor:	7565 - OBČINA LOŠKI POTOK	Skupina projektov:	2611-11-S019 - Vzpostavitev prostorov za izvajanje programov SV
Vodja:	Lidija Kodrič Vuk	Nosilni podprogram:	200401 - Programi socialnega varstva
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	O - Ostalo
Stanje:	V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:		Prednik (evid. projekt):	2611-13-0003 - Novogr., nakupi objektov,adapt.,rekonstrukcije
Teritorialne enote:	Loški Potok 100%	Državna pomoč:	
		Stopnja:	V zaključevanju

Namen in cilji

Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega. V pritličju bodo urejeni novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Opis stanja ter predviden napredek

Med izvajanjem del, ki so se začela v aprilu 2021, je bila ugotovljena potreba po dodatnem temeljenju objekta, pojavile pa so se še težave pri dobavi materialov, ki so se, enako kot energenti, tudi podražili, kar je privedlo do povišanja vrednosti investicije. Aktualna epidemiološka situacija je vplivala tudi na nemoteno izvajanje del, kar pomeni, da se je časovni načrt izvedbe in zaključka investicije podaljšal v leto 2022. Zaradi povišanja vrednosti investicije in podaljšanja roka izvedbe je bila izdelana novelacija investicijskega programa. Z rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega se bo izboljšala razpoložljivost in pestrost ter zagotovila dostopnost in dosegljivost storitev in programov. Omogočila se bo tudi celovita oskrba starejših v domačem kraju.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	04.11.2020	411-24/2020/5	Začetek izvedbe:	30.11.2020	351- 10/2020/1		06.01.2022: 411-24/2020/8
Potrditev PIZ:			Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	06.11.2020	411-24/2020/6	Konec financiranja:	31.12.2022			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2022	Izdatki 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025
1.150.898,96	1.150.899,00	1.460.503,54	704.207,86	0,00	756.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00%	126,90%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2022	Financirano 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan po 2025	
VIRI SKUPAJ	704.207,86	0,00	756.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proračunski viri</i>	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 200057 - Medgeneracijski bivalni objekt - Loški Potok	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam	500.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Občine	204.207,86	0,00	646.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBČINA LOŠKI POTOK	204.207,86	0,00	646.295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usklajenost:	NEUSKLAJEN (63 dni)	Skladnost:	SKLADEN	Veljavni plan enak realizaciji pred:	2022
Kontaktna oseba:	Maja Mally Dovč	Telefon:	-	E-pošta:	maja.mally gov.si
Status vloge:	MBP				

Opomba

Uskladitev z realizacijo do 2022; ponovna uvrstitev projekta.