

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov
1	POBUDA	191 dnevi	Čet 30.8.12	Čet 23.5.13		
2	PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO	23 dnevi	Čet 30.8.12	Tor 2.10.12		
3	Izdelava elaborata analize smernic	30	Čet 30.8.12	Sob 29.9.12		IZ
4	Prilava osnutka sklepa o pripravi DPN	3	Sre 26.9.12	Tor 29.9.12	3Z2	K
5	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	3	Sob 29.9.12	Tor 2.10.12		K;IN
6	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE	14 dnevi	Tor 2.10.12	Sob 20.10.12		
7	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize smernic članom prostorske	3	Tor 2.10.12	Pet 5.10.12		K
8	Sklic seje prostorske konference	8 dnevi	Pet 5.10.12	Tor 16.10.12		K
9	Izvedba seje prostorske konference	1 podni	Tor 16.10.12	Sre 17.10.12		K
10	Prilava predloga sklepa o pripravi DPN	3	Sre 17.10.12	Sob 20.10.12		K
11	SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN	35 dnevi	Pet 12.10.12	Ned 2.12.12		
12	Prilava gradiva za vlado	10	Pet 12.10.12	Pon 22.10.12	10ZZ+2, 9ZZ, 7ZZ	K
13	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 22.10.12	Čet 25.10.12		K;IN
14	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 25.10.12	Čet 8.11.12		K;MF;P;SVZ
15	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Čet 8.11.12	Ned 18.11.12		K
16	Odbor Vlade RS	1 podni	Ned 18.11.12	Pon 19.11.12		vlada
17	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 19.11.12	Čet 29.11.12		vlada
18	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 29.11.12	Ned 2.12.12		vlada
19	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Čet 29.11.12	Ned 2.12.12		K
20	SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)	125 dnevi	Pet 30.11.12	Čet 23.5.13		
37	ŠTUDIJA VARIANT	437 dnevi	Pon 22.10.12	Tor 24.6.14		
38	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠVIPIZ)	280 dnevi	Pon 22.10.12	Sob 16.11.13		
39	Izdelava ŠVIPIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	230 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 6.9.13		
40	Izdelava potrebnih strokovnih podlag I. faza (narava-območje Nature)	230 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 6.9.13		
41	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidiki)	140 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 6.9.13		IZ
42	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidiki)	23 dnevi	Pon 22.10.12	Sre 21.11.12		IZ
43	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidiki)	45 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 21.12.12		IZ
44	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidiki)	45 dnevi	Pon 22.10.12	Pet 21.12.12		IZ
45	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	22 dnevi	Pon 22.10.12	Tor 20.11.12		IZ
46	Izdelava okoljskega poročila (OP)	121 dnevi	Pon 22.10.12	Pon 8.4.13		K
47	Recenzija (pregled) ŠVIPIZ	14	Pet 20.9.13	Pet 20.9.13		K
48	Vključevanje javnosti	19 dnevi	Pet 20.9.13	Čet 17.10.13		
49	Predstavitveni varianti občinam in predstavnikom javnosti	7	Pet 20.9.13	Pet 27.9.13		P;K;IN;IZ
50	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pet 27.9.13	Pon 7.10.13		IZ;P;K;IN
51	Dopolnitev ŠVIPIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnikov javnosti	10	Pon 7.10.13	Čet 17.10.13		IN;IZ
52	Dopolnitev ŠVIPIZ po recenziji	10	Pon 7.10.13	Čet 17.10.13	5047	IZ
53	Predstavitveni varianti občinam in predstavnikom javnosti	30	Čet 17.10.13	Sob 16.11.13	46	SCPVO
54	JAVNA RAZGRNITEV ŠVIPIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN	100 dnevi	Sre 2.10.13	Sre 19.2.14		
55	Organizacija JR in JO	15	Sre 2.10.13	Čet 17.10.13	52ZZ	Kobčne
56	Prilava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	11	Sre 9.10.13	Ned 20.10.13	52ZZ+3	K;IZ;IN
57	Izdelava povzetka za javnost	15	Sre 2.10.13	Čet 17.10.13	52ZZ	IZ
58	Objava javnega naznanila	5	Ned 20.10.13	Pet 25.10.13	57	Kizbran medij
59	Posredovanje ŠVIPIZ in PNV ter OP občinam	5	Ned 20.10.13	Pet 25.10.13	57	K
60	JR in JO	30	Pet 1.11.13	Ned 1.12.13	58KZ+7	K
61	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 1.11.13	Ned 1.12.13	58KZ+7	javnost
62	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pet 1.11.13	Ned 1.12.13	58KZ+7	LNUP
63	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenje pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	5	Ned 1.12.13	Pet 6.12.13	6061	K
64	Prilava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Pet 6.12.13	Tor 4.2.14	63	K;P;IN;IZ
65	Objava stališč do pripomb na spletni in posredovanje občinam	1 podni	Tor 4.2.14	Sre 5.2.14	64	K
66	Dopolnitev ŠVIPIZ in PNV ter OP	14	Sre 5.2.14	Sre 19.2.14	65, 64	IZ
67	PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	57 dnevi	Sre 19.2.14	Pet 9.5.14		
68	Posredovanje vseh vlog	3	Sre 19.2.14	Sob 22.2.14	66	K
69	Preučitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Sob 22.2.14	Pon 24.3.14	68	K
70	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Sob 22.2.14	Pon 24.3.14	68	K
71	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Sob 22.2.14	Tor 8.4.14	68	K
72	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	5	Tor 8.4.14	Ned 13.4.14	69, 70, 71	K
73	Izdelava ŠVIPIZ in PNV ter OP	10 dnevi	Pet 1.5.14	Pet 1.5.14	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144	IN;IZ
74	Prilava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7 dnevi	Čet 24.4.14	Ned 4.5.14	73ZZ+3	K
75	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	5 dnevi	Pon 5.5.14	Pet 9.5.14	74	K;P;IN
76	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)	11 dnevi	Pet 9.5.14	Pon 26.5.14		
77	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	3	Pet 9.5.14	Pon 12.5.14	75	K
78	Sklic seje prostorske konference	8	Pon 12.5.14	Tor 20.5.14	77	K
79	Izvedba seje prostorske konference	1 podni	Tor 20.5.14	Sre 21.5.14	78	K
80	Prilava predloga sklepa o potrditvi PNV	5	Sre 21.5.14	Pon 26.5.14	79	K
81	SPREJEM SKLEPA O POTRDI TVI PNV (opcija - vezati tudi na 110)	36 dnevi	Tor 6.5.14	Tor 24.6.14		
82	Prilava gradiva za vlado	7 dnevi	Tor 6.5.14	Sre 14.5.14	75ZZ+5	K
83	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Sre 14.5.14	Sob 17.5.14	82	K;IN
84	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sob 17.5.14	Sob 31.5.14	83	K;MF;SVZ;P
85	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Sob 31.5.14	Tor 10.6.14	84	K
86	Odbor Vlade RS za GTR	1 podni	Tor 10.6.14	Sre 11.6.14	85	vlada
87	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Sre 11.6.14	Sob 21.6.14	86	vlada
88	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Sob 21.6.14	Tor 24.6.14	87	vlada
89	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Sob 21.6.14	Tor 24.6.14	88	K
90	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	524 dnevi	Pet 2.5.14	Sre 4.5.16		
91	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	271 dnevi	Pet 2.5.14	Sob 16.5.15		
92	Izdelava podrobnih strokovnih podlag - II. faza	160 dnevi	Pet 2.5.14	Čet 11.12.14	73	IZ
93	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	140 dnevi	Pet 2.5.14	Čet 13.11.14	73	IZ
94	Izdelava osnutka DPN	40 dnevi	Pet 12.12.14	Čet 5.2.15	92	IZ
95	Pregled osnutka DPN	14 dnevi	Pet 6.2.15	Sre 25.2.15	94	IZ
96	Vključevanje javnosti	27 dnevi	Sre 25.2.15	Pet 3.4.15		
97	Predstavitveni rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Sre 25.2.15	Sre 4.3.15	95	P;K;IN;IZ
98	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Sre 4.3.15	Sob 14.3.15	97	P;K;IN;IZ
99	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Sob 14.3.15	Pet 3.4.15	98	IN;IZ
100	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 3.4.15	Pon 13.4.15	99	IZ
101	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Pon 13.4.15	Čet 16.4.15	100	K
102	Pridobitev osnutka OVS	30	Čet 16.4.15	Sob 16.5.15	101	SPVO
103	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN	95 dnevi	Pon 27.4.15	Ned 6.9.15		
104	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pon 27.4.15	Sob 16.5.15	102ZZ	Kobčne
105	Prilava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sob 16.5.15	Čet 21.5.15	104	K;IN
106	Izdelava povzetka za javnost	15	Sre 6.5.15	Čet 21.5.15	105ZZ	IZ
107	Objava javnega naznanila	5	Čet 21.5.15	Tor 26.5.15	106	Kizbran medij
108	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Tor 26.5.15	Ned 31.5.15	107	K
109	JR in JO	30	Tor 2.6.15	Čet 2.7.15	107KZ+7	K
110	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 2.6.15	Čet 2.7.15	107KZ+7	javnost
111	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Tor 2.6.15	Čet 2.7.15	107KZ+7	LNUP
112	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 podni	Tor 2.6.15	Sre 3.6.15	107KZ+7	javnost
113	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenje pobudniku, investitorju in izi	5	Čet 2.7.15	Tor 7.7.15	111, 109, 110	K
114	Prilava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Tor 7.7.15	Sob 5.9.15	113	K;IZ;IN;P
115	Objava stališč do pripomb na spletni in posredovanje občinam	1 podni	Sob 5.9.15	Ned 6.9.15	114	K
116	IZDELAVA PREDLOGA DPN	44 dnevi	Pon 7.9.15	Čet 5.11.15		
117	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pon 7.9.15	Pet 16.10.15	114	IZ
118	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pon 7.9.15	Pet 16.10.15	114	IZ
119	Preveritev PVO	30 dnevi	Pon 7.9.15	Pet 16.10.15	114	SPVO
120	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pon 19.10.15	Tor 27.10.15	118	K
121	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Sre 28.10.15	Čet 5.11.15	120	IZ
122	PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS	69 dnevi	Čet 5.11.15	Sre 10.2.16		
123	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 5.11.15	Ned 8.11.15	121	K
124	Preučitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 8.11.15	Tor 12.12.15	122	DNUP
125	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Tor 8.12.15	Tor 8.12.15	123	DNUP
126	Pridobitev odločbe o OVS	30	Tor 8.12.15	Čet 7.1.16	125	SPVO
127	Pravomočnost odločbe o OVS	14	Čet 7.1.16	Čet 21.1.16	126	K
128	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 8.12.15	Ned 13.12.15	124, 125	K
129	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Čet 21.1.16	Sre 10.2.16	128, 127	K;IZ;DNUP;IN;P
130	Prilava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Ned 11.2.16	Sre 10.2.16	129ZZ	IZ;K
131	SPREJEM UREDBE O DPN	63 dnevi	Pet 5.2.16	Sre 4.5.16		
132	Prilava gradiva za vlado	10	Pet 5.2.16	Pon 15.2.16	130ZZ+5	K
133	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 15.2.16	Čet 18.2.16	132	K;IN
134	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sre 10.2.16	Sre 24.2.16	130	lektorji
135	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 24.2.16	Sre 9.3.16	133, 134	P;K;MF;SVZ
136	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Sre 9.3.16	Sob 19.3.16	135	K
137	Odbor Vlade RS za GTR	1 podni	Sob 19.3.16	Ned 20.3.16	136	vlada
138	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Ned 20.3.16	Sre 30.3.16	137	vlada
139	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sre 30.3.16	Sre 13.4.16	138	vlada
140	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sre 13.4.16	Sre 27.4.16	139	vlada;K
141	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Sre 30.3.16	Sob 2.4.16	138	vlada;K
142	Izdelava povzetka za javnost	5	Sre 30.3.16	Pon 4.4.16	138	IZ
143	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Sre 30.3.16	Pet 29.4.16	139KZ, 14 dnevi, 138	K
144	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Pet 29.4.16	Sre 4.5.16	143	K