

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov ovica	1. polovica		1. polovica		1. polovica		1. polovica		1. polovica	
							Čtr 3	Čtr 1	Čtr 3	Čtr 1	Čtr 3	Čtr 1	Čtr 3	Čtr 1	Čtr 3	Čtr 1
84	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	5 dnevi	Pet 30.10.15	Čet 5.11.15	83	K;P;IN										
85	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)	22 dnevi	Pet 6.11.15	Pon 7.12.15												
86	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	3 dnevi	Pet 6.11.15	Tor 10.11.15	84	K										
87	Sklic seje prostorske konference	8 dnevi	Sre 11.11.15	Pet 20.11.15	86	K										
88	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pon 23.11.15	Pon 23.11.15	87	PK										
89	Priprava predloga sklepa o potrditvi PNV	10 dnevi	Tor 24.11.15	Pon 7.12.15	88	PK										
90	SPREJEM SKLEPA O POTRDTVU PNV	37 dnevi	Tor 8.12.15	Sre 27.1.16												
91	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Tor 8.12.15	Sre 16.12.15	89;83	K										
92	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Čet 17.12.15	Pon 21.12.15	83;91	K;IN										
93	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 21.12.15	Pon 4.1.16	92	K;MF;SVZ;P										
94	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	7 dnevi	Tor 5.1.16	Sre 13.1.16	93	K										
95	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Čet 14.1.16	Čet 14.1.16	94	vlada										
96	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Čet 14.1.16	Ned 24.1.16	95	vlada										
97	Posredovanje sklepa koordinatno, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pon 25.1.16	Sre 27.1.16	96	vlada										
98	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Pon 25.1.16	Sre 27.1.16	96	K										
99	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	400 dnevi	Čet 28.1.16	Sre 9.8.17												
100	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	157 dnevi	Čet 28.1.16	Pet 2.9.16												
101	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	64 dnevi	Čet 28.1.16	Tor 26.4.16	98;94	IZ										
102	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	64 dnevi	Sre 30.3.16	Pon 27.6.16	101KZ;2	IZ										
103	Izdelava osnutka DPN	64 dnevi	Sre 30.3.16	Pon 27.6.16	101KZ;2	IZ										
104	Pregled in potrditev osnutka DPN	14 dnevi	Tor 28.6.16	Pet 15.7.16	103	K;recenzent										
105	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10 dnevi	Pon 18.7.16	Pet 29.7.16	104	IZ										
106	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3 dnevi	Pon 1.8.16	Sre 3.8.16	105;103	K										
107	Pridobitev osnutka OVS	30	Sre 3.8.16	Pet 2.9.16	106	SPVO										
108	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN	111 dnevi	Pon 15.8.16	Pon 16.1.17												
109	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pon 15.8.16	Pet 2.9.16	107ZZ	K;občine										
110	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Pon 5.9.16	Pet 9.9.16	109	K;IN										
111	Izdelava povzetka za javnost	15 dnevi	Pon 22.8.16	Pet 9.9.16	110ZZ	IZ										
112	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pon 12.9.16	Pet 16.9.16	110	K;izbran medij										
113	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5 dnevi	Pon 12.9.16	Pet 16.9.16	110	K										
114	JR in JO	30	Pet 23.9.16	Ned 23.10.16	112KZ+	K										
115	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 23.9.16	Ned 23.10.16	112KZ+	javnost										
116	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Pet 23.9.16	Ned 23.10.16	112KZ+	LNUP										
117	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Pon 26.9.16	Pon 26.9.16	112KZ+	javnost										
118	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60 dnevi	Pon 24.10.16	Pet 13.1.17	115;116	K;IZ;IN;P										
119	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 16.1.17	Pon 16.1.17	118	K										
120	IZDELAVA PREDLOGA DPN	44 dnevi	Tor 17.1.17	Pet 17.3.17												
121	Dopolnitev strokovnih podlag	30 dnevi	Tor 17.1.17	Pon 27.2.17	119	IZ										
122	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Tor 17.1.17	Pon 27.2.17	119	IZ										
123	Preveritev PVO	30 dnevi	Tor 17.1.17	Pon 27.2.17	119	SPVO										
124	Pregled in potrditev predloga DPN	7 dnevi	Tor 28.2.17	Sre 8.3.17	122	K;(recenzent)										
125	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Čet 9.3.17	Pet 17.3.17	124	IZ										
126	PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS	55 dnevi	Pon 20.3.17	Ned 4.6.17												
127	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pon 20.3.17	Sre 22.3.17	125	K										
128	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30 dnevi	Čet 23.3.17	Sre 3.5.17	127	DNUP										
129	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Sre 22.3.17	Pet 21.4.17	127	DNUP										
130	Pridobitev odločbe o OVS	30	Pet 21.4.17	Ned 21.5.17	129	SPVO										
131	Pravnomočnost odločbe o OVS (zaključek postopka PVO)	14	Ned 21.5.17	Ned 4.6.17	130											
132	Posredovanje mnenj investitorju	5 dnevi	Pon 24.4.17	Pet 28.4.17	129											
133	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Pon 1.5.17	Pet 12.5.17	132;129	K;IZ;DNUP;IN										
134	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pon 15.5.17	Pet 26.5.17	133	IZ;K										
135	SPREJEM UREDBE O DPN	63 dnevi	Pet 12.5.17	Sre 9.8.17												
136	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Pon 15.5.17	Tor 23.5.17	133	K										
137	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Sre 24.5.17	Pet 26.5.17	136	K;IN										
138	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 12.5.17	Pet 26.5.17	133	lektorji										
139	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 26.5.17	Pet 9.6.17	137;138	P;K;MF;SVZ										
140	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	7 dnevi	Pon 12.6.17	Tor 20.6.17	139	K										
141	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 21.6.17	Sre 21.6.17	140	vlada										
142	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sre 21.6.17	Sob 1.7.17	141	vlada										
143	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pon 3.7.17	Čet 20.7.17	142	vlada										
144	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pet 21.7.17	Sre 9.8.17	143											
145	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	2 dnevi	Pon 3.7.17	Tor 4.7.17	142	vlada;K										
146	Izdelava povzetka za javnost	7 dnevi	Pon 3.7.17	Tor 11.7.17	142	IZ										
147	Izdelava končnih elaboratov DPN	20 dnevi	Pon 3.7.17	Pet 28.7.17	143KZ;	IZ										
148	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Pon 31.7.17	Pet 4.8.17	147	K										