

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	2011												2012												2013											
					J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J				
1	<b>DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT</b>	<b>691 dnevi</b>	<b>Čet 10.6.10</b>	<b>Sre 30.1.13</b>																																				
2	<b>IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)</b>	<b>223 dnevi</b>	<b>Čet 10.6.10</b>	<b>Pon 18.4.11</b>																																				
3	Izdelava strokovnih podlag	185	Čet 10.6.10	Ned 12.12.10																																				
4	OP	70	Ned 12.12.10	Ned 20.2.11																																				
5	Izdelava osnutka DPN	70	Ned 12.12.10	Ned 20.2.11																																				
6	Recenzija (pregled) osnutka DPN	21	Pon 21.2.11	Pon 14.3.11																																				
7	Vključevanje javnosti	19 dnevi	Pon 14.3.11	Pet 8.4.11																																				
8	Predstavitve rešitve občinam in predstavnikom javnosti	15	Pon 14.3.11	Tor 29.3.11																																				
9	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Tor 29.3.11	Pet 8.4.11																																				
10	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	15	Pon 14.3.11	Tor 29.3.11																																				
11	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	35	Pon 14.3.11	Pon 18.4.11																																				
12	<b>JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN</b>	<b>176 dnevi</b>	<b>Pet 8.4.11</b>	<b>Pet 9.12.11</b>																																				
13	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 8.4.11	Čet 28.4.11																																				
14	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	15 dnevi	Pet 29.4.11	Čet 19.5.11																																				
15	Izdelava povzetka za javnost	21	Pon 18.4.11	Pon 9.5.11																																				
16	Objava javnega naznanila	7 dnevi	Pet 20.5.11	Pon 30.5.11																																				
17	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	7 dnevi	Pet 20.5.11	Pon 30.5.11																																				
18	JR in JO	30	Sre 14.9.11	Pet 14.10.11																																				
19	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 14.9.11	Pet 14.10.11																																				
20	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Sre 14.9.11	Pet 14.10.11																																				
21	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorj	7 dnevi	Pet 14.10.11	Pon 24.10.11																																				
22	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	40	Pon 24.10.11	Sob 3.12.11																																				
23	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pet 9.12.11	Pet 9.12.11																																				
24	<b>IZDELAVA PREDLOGA DPN</b>	<b>62 dnevi</b>	<b>Pon 24.10.11</b>	<b>Sre 18.1.12</b>																																				
25	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	21	Pon 24.10.11	Pon 14.11.11																																				
26	Izdelava predloga DPN	30	Pon 14.11.11	Sre 14.12.11																																				
27	Preveritev/dopolnitev OP	30	Pon 14.11.11	Sre 14.12.11																																				
28	Pregled (recenzija) predloga DPN	15 dnevi	Čet 15.12.11	Sre 4.1.12																																				
29	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	14	Sre 4.1.12	Sre 18.1.12																																				
30	<b>PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV*</b>	<b>210 dnevi</b>	<b>Čet 19.1.12</b>	<b>Sre 7.11.12</b>																																				
31	priprava vlog za (2.) mnenja	10 dnevi	Čet 19.1.12	Sre 1.2.12																																				
32	obvestilo, seznanitev lastnikov novo tangiranih zemljišč s spremembami DPN in seznanitev z	15	Sre 1.2.12	Čet 16.2.12																																				
33	priprava, uskladitev in objava 2. dela stališč na spletu in obvestilo občini	18 dnevi	Pet 17.2.12	Tor 13.3.12																																				
34	posredovanje vlog za (2.) mnenja	3 dnevi	Pet 9.3.12	Tor 13.3.12																																				
35	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	69 dnevi	Sre 14.3.12	Pon 18.6.12																																				
36	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	69 dnevi	Sre 14.3.12	Pon 18.6.12																																				
37	Uskladitev mnenj	80 dnevi	Tor 19.6.12	Pon 8.10.12																																				
38	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30	Pon 8.10.12	Sre 7.11.12																																				
39	Posredovanje mnenj NUP investitorju	80 dnevi	Tor 19.6.12	Pon 8.10.12																																				
40	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Tor 9.10.12	Pon 22.10.12																																				
41	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	15	Pon 22.10.12	Tor 6.11.12																																				
42	<b>SPREJEM UREDBE O DPN</b>	<b>61 dnevi</b>	<b>Tor 6.11.12</b>	<b>Sre 30.1.13</b>																																				
43	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Sre 7.11.12	Tor 20.11.12																																				
44	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2	Tor 20.11.12	Čet 22.11.12																																				
45	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 6.11.12	Tor 20.11.12																																				
46	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 22.11.12	Čet 6.12.12																																				
47	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Čet 6.12.12	Ned 16.12.12																																				
48	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 17.12.12	Pon 17.12.12																																				
49	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pon 17.12.12	Čet 27.12.12																																				
50	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	10 dnevi	Pet 28.12.12	Čet 10.1.13																																				
51	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pet 11.1.13	Sre 30.1.13																																				
52	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Čet 27.12.12	Ned 30.12.12																																				
53	Izdelava povzetka za javnost	2	Čet 27.12.12	Sob 29.12.12																																				
54	Izdelava končnih elaboratov DPN	15	Čet 27.12.12	Pet 11.1.13																																				
55	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	2 dnevi	Pon 14.1.13	Tor 15.1.13																																				