

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	Polovica 1, 2011			
							J	F	M	A
1	POBUDA	412 dnevi	Pon 3.1.11	Sre 1.8.12						
2	USKLADITEV POBUDE IN DIIP	35 dnevi	Pon 3.1.11	Pet 18.2.11						
16	PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO	380 dnevi	Tor 15.2.11	Sre 1.8.12						
37	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE	11 dnevi	Čet 14.7.11	Pet 29.7.11						
42	SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN	39 dnevi	Sob 23.7.11	Čet 15.9.11						
51	SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)	127 dnevi	Pon 12.9.11	Tor 6.3.12						
68	ŠTUDIJA VARIANT	156 dnevi	Pet 14.9.12	Sob 20.4.13						
69	Izvedba javnega naročila za izdelavo ŠV	40 dnevi	Pet 14.9.12	Čet 8.11.12 50						
70	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)	116 dnevi	Pet 9.11.12	Sob 20.4.13						
71	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustrežnejše rešitve (PNV)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
72	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
73	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
74	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
75	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
76	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
77	Izdelava okoljskega poročila (OP)	90 dnevi	Pet 9.11.12	Čet 14.3.13 69		IZ				
78	Pregled ŠV/PIZ	10	Čet 14.3.13	Ned 24.3.13 71		K				
79	Vključevanje javnosti	20 dnevi	Ned 24.3.13	Sob 20.4.13						
80	Predstavitve variant občinam in predstavnikom javnosti	7	Ned 24.3.13	Ned 31.3.13 78		P;K;IN;IZ				
81	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Ned 31.3.13	Sre 10.4.13 80		IZ;P;K;IN				
82	Dopolnitev ŠVIPIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnikov javnosti	10	Sre 10.4.13	Sob 20.4.13 81		IN;IZ				
83	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Sre 10.4.13	Sob 20.4.13 81;78		IZ				
84	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	320 dnevi	Pon 22.4.13	Pet 11.7.14						
85	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	123 dnevi	Pon 22.4.13	Sre 9.10.13						
86	Izdelava strokovnih podlag	60 dnevi	Pon 22.4.13	Pet 12.7.13 83		IZ				
87	Dopolnitev OP	60 dnevi	Pon 22.4.13	Pet 12.7.13 83		IZ				
88	Izdelava osnutka DPN	60 dnevi	Pon 22.4.13	Pet 12.7.13 83		IZ				
89	Pregled osnutka DPN	14	Pet 12.7.13	Pet 26.7.13 88		K				
90	Vključevanje javnosti	22 dnevi	Pet 26.7.13	Tor 27.8.13						
91	Predstavitve rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Pet 26.7.13	Pet 2.8.13 89		P;K;IN;IZ				
92	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pet 2.8.13	Pon 12.8.13 91		P;K;IN;IZ				
93	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	15	Pon 12.8.13	Tor 27.8.13 92		IN;IZ				
94	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Tor 27.8.13	Pet 6.9.13 89;93		IZ				
95	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Pet 6.9.13	Pon 9.9.13 94						
96	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pon 9.9.13	Sre 9.10.13 95		SCPVO				
97	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN	115 dnevi	Tor 16.7.13	Tor 24.12.13						
98	Organizacija JR in JO	15	Pet 26.7.13	Sob 10.8.13 89		K;občine				
99	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pet 26.7.13	Sre 31.7.13 89		K;IN				
100	Izdelava povzetka za javnost	15	Tor 16.7.13	Sre 31.7.13 99ZZ		IZ				
101	Objava javnega naznanila	5	Sob 7.9.13	Čet 12.9.13 95ZZ+3 dnevi		K;izbran me				

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	Polovica 1, 2011			
							J	F	M	A
102	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Sob 7.9.13	Čet 12.9.13	95ZZ+3 dnevi	K				
103	JR in JO	30	Čet 19.9.13	Sob 19.10.13	101KZ+7	K				
104	Pripombe in predlogi javnosti	30	Čet 19.9.13	Sob 19.10.13	101KZ+7	javnost				
105	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Čet 19.9.13	Sob 19.10.13	101KZ+7	LNUP				
106	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdel	5	Sob 19.10.13	Čet 24.10.13	105;103;104	K				
107	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Čet 24.10.13	Pon 23.12.13	106	K;IZ;IN;P				
108	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Pon 23.12.13	Tor 24.12.13	107	K				
109	IZDELAVA PREDLOGA DPN	48 dnevi	Tor 24.12.13	Čet 27.2.14						
110	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	14 dnevi	Tor 24.12.13	Pet 10.1.14	107	IZ				
111	Izdelava predloga DPN	14 dnevi	Pon 13.1.14	Čet 30.1.14	110	IZ				
112	Preveritev/dopolnitev OP	14 dnevi	Pet 31.1.14	Sre 19.2.14	111;110	SPVO				
113	Pregled predloga DPN	10 dnevi	Pet 31.1.14	Čet 13.2.14	111	K				
114	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10 dnevi	Pet 14.2.14	Čet 27.2.14	113	IZ				
115	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	36 dnevi	Čet 27.2.14	Pet 18.4.14						
116	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 27.2.14	Ned 2.3.14	114	K				
117	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 2.3.14	Tor 1.4.14	116	DNUP				
118	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 2.3.14	Tor 1.4.14	116	DNUP				
119	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30	Ned 2.3.14	Tor 1.4.14	116	SCPVO				
120	Posredovanje mnenj NUP investitorju	3	Tor 1.4.14	Pet 4.4.14	117;118	K				
121	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Tor 1.4.14	Pet 11.4.14	117;118	K;IZ;DNUP;				
122	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Tor 8.4.14	Pet 18.4.14	121ZZ+5 dnevi	IZ;K				
123	SPREJEM UREDBE O DPN	60 dnevi	Pet 18.4.14	Pet 11.7.14						
124	Priprava gradiva za vlado	10	Pet 18.4.14	Pon 28.4.14	122;121	K				
125	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 28.4.14	Čet 1.5.14	124	K;IN				
126	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 18.4.14	Pet 2.5.14	122	lektorji				
127	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 2.5.14	Pet 16.5.14	125;126	P;K;MF;SVZ				
128	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pet 16.5.14	Pon 26.5.14	127	K				
129	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pon 26.5.14	Tor 27.5.14	128	vlada				
130	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Tor 27.5.14	Pet 6.6.14	129	vlada				
131	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Pet 6.6.14	Pet 20.6.14	130	vlada				
132	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Pet 20.6.14	Pet 4.7.14	131					
133	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Pet 6.6.14	Pon 9.6.14	130	vlada;K				
134	Izdelava povzetka za javnost	5	Pet 6.6.14	Sre 11.6.14	130	IZ				
135	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Pet 6.6.14	Ned 6.7.14	131KZ-14 dnevi;	IZ				
136	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Ned 6.7.14	Pet 11.7.14	135	K				
137										
138	IZBOR IZDELOVALCA	108 dnevi	Pon 3.1.11	Čet 2.6.11						
139	Priprava osnutka projektne naloge	15	Pon 3.1.11	Tor 18.1.11		IN				
140	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Tor 18.1.11	Sre 2.2.11	139	IN;P;K				
141	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Sre 2.2.11	Pet 13.5.11	140	IN				
142	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Pet 13.5.11	Čet 2.6.11	141	IN				



