



ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
101	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	5	Ned 21.10.12	Pet 26.10.12		100	K,P,IN,IZ									
102	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1	podtjni	Pet 26.10.12	Sob 27.10.12	101	K									
103	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	5	Sob 27.10.12	Čet 1.11.12		101;102	IZ									
104	<b>PRIDOBITEV 1. MNEJN DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV</b>	<b>33 dnevi</b>	<b>Čet 1.11.12</b>	<b>Tor 18.12.12</b>												
105	Posredovanje vseh vlog	1	podtjni	Čet 1.11.12	Pet 2.11.12	103	K									
106	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Pet 2.11.12	Ned 2.12.12		105	K									
107	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Pet 2.11.12	Ned 2.12.12		105	K									
108	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Pet 2.11.12	Pon 17.12.12		105	K									
109	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	1	podtjni	Pon 17.12.12	Tor 18.12.12	106;107;108	K									
110	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	1	podtjni	Pon 17.12.12	Tor 18.12.12	108Z;109Z	IN,IZ									
111	<b>SPREJEM SKLEPA O POTRDI TVI PNV</b>	<b>20 dnevi</b>	<b>Ned 2.12.12</b>	<b>Ned 30.12.12</b>												
112	Priprava gradiva za vlado, priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	1	podtjni	Ned 2.12.12	Pon 3.12.12	106	K									
113	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem, vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	1	podtjni	Pon 3.12.12	Tor 4.12.12	112	K,IN									
114	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 3.12.12	Pon 17.12.12		112	K,MF,SVZ,P									
115	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	3	Pon 17.12.12	Čet 20.12.12		108	K									
116	Odbor Vlade RS za GTR	5	Čet 20.12.12	Tor 25.12.12		115	Vlada									
117	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	2	Tor 25.12.12	Čet 27.12.12		116	Vlada									
118	Posredovanje sklepa koordinatno, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 27.12.12	Ned 30.12.12		117	Vlada									
119	Objava sklepa na spletni strani MzIP DžP	1	podtjni	Čet 27.12.12	Pet 28.12.12	117	K									
120	<b>DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT</b>	<b>258 dnevi</b>	<b>Sre 19.12.12</b>	<b>Ned 15.12.13</b>												
121	<b>IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)</b>	<b>113 dnevi</b>	<b>Sre 19.12.12</b>	<b>Ned 26.5.13</b>												
122	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	1	dan	Sre 19.12.12	Sre 19.12.12	110	IZ									
123	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	1	dan	Sre 19.12.12	Sre 19.12.12	110	IZ									
124	Izdelava osnutka DPN	1	dan	Čet 20.12.12	Čet 20.12.12	122	IZ									
125	Pregled osnutka DPN	8	Čet 20.12.12	Pet 28.12.12		124	K									
126	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	5	Pet 28.12.12	Sre 2.1.13		125	IZ									
127	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	1	podtjni	Sre 2.1.13	Čet 3.1.13	126	K									
128	Pridobitev osnutka OVS	30	Čet 3.1.13	Sob 2.2.13		127	SPVO									
129	<b>JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN</b>	<b>95 dnevi</b>	<b>Pon 14.1.13</b>	<b>Ned 26.5.13</b>												
130	Organizacija JR in JO	15	dnevi	Pon 14.1.13	Sob 2.2.13	128Z	K,občine									
131	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Sob 2.2.13	Čet 7.2.13		130	K,IN									
132	Izdelava povzetka za javnost	15	Sre 23.1.13	Čet 7.2.13		131Z	IZ									
133	Objava javnega naznanila	5	Čet 7.2.13	Tor 12.2.13		131	izbran medij									
134	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Tor 12.2.13	Ned 17.2.13		133	K									
135	JR in JO	30	Tor 19.2.13	Čet 21.3.13		133KZ+7	K									
136	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 19.2.13	Čet 21.3.13		133KZ+7	javnost									
137	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Tor 19.2.13	Čet 21.3.13		133KZ+7	LNUP									
138	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1	podtjni	Tor 19.2.13	Sre 20.2.13	133KZ+7	javnost									
139	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za PVO	5	Čet 21.3.13	Tor 26.3.13		135;136;137	K									
140	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Tor 26.3.13	Sob 25.5.13		139	K,IZ,IN,P									
141	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1	podtjni	Sob 25.5.13	Ned 26.5.13	140	K									
142	<b>IZDELAVA PREDLOGA DPN</b>	<b>16 dnevi</b>	<b>Pon 27.5.13</b>	<b>Pon 17.6.13</b>												
143	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	1	dan	Pon 27.5.13	Pon 27.5.13	140	IZ									
144	Izdelava predloga DPN	1	dan	Tor 28.5.13	Tor 28.5.13	143	IZ									
145	Preveritev PVO	1	dan	Sre 29.5.13	Sre 29.5.13	143;144	SPVO									
146	Pregled predloga DPN	10	Tor 28.5.13	Pet 7.6.13		144	K									
147	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	10	Tor 28.5.13	Pon 17.6.13		146	IZ									
148	<b>PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS</b>	<b>69 dnevi</b>	<b>Pon 17.6.13</b>	<b>Ned 22.9.13</b>												
149	Posredovanje vseh vlog	3	Pon 17.6.13	Čet 20.6.13		147	K									
150	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Čet 20.6.13	Sob 20.7.13		149	DNUP									
151	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Čet 20.6.13	Sob 20.7.13		149	DNUP									
152	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sob 20.7.13	Pon 19.8.13		151	SPVO									
153	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pon 19.8.13	Pon 2.9.13		152	K									
154	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sob 20.7.13	Čet 25.7.13		150;151	K									
155	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Pon 2.9.13	Ned 22.9.13		153;154	Z,DNUP,IN,P									
156	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Čet 12.9.13	Ned 22.9.13		155Z	IZ,K									
157	<b>SPREJEM UREDBE O DPN</b>	<b>63 dnevi</b>	<b>Tor 17.9.13</b>	<b>Ned 15.12.13</b>												
158	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 17.9.13	Pet 27.9.13		156Z;45	K									
159	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 27.9.13	Pon 30.9.13		158	K,IN									
160	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Ned 22.9.13	Ned 6.10.13		156	lektorji									
161	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Ned 6.10.13	Ned 20.10.13		159;160	P,K,MF,SVZ									
162	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Ned 20.10.13	Sre 30.10.13		161	K									
163	Odbor Vlade RS za GTR	1	podtjni	Sre 30.10.13	Čet 31.10.13	162	Vlada									
164	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Čet 31.10.13	Ned 10.11.13		163	Vlada									
165	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Ned 10.11.13	Ned 24.11.13		164	Vlada									
166	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Ned 24.11.13	Ned 8.12.13		165										
167	Pridobitev žigosanih naslovcov DPN	3	Ned 10.11.13	Sre 13.11.13		164	Vlada,K									
168	Izdelava povzetka za javnost	5	Ned 10.11.13	Pet 15.11.13		164	IZ									
169	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Ned 10.11.13	Tor 10.12.13		164;165KZ-14	dnevi									
170	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Tor 10.12.13	Ned 15.12.13		169	K									

