

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2012												2013											
						O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J			
1	POBUDA	424 dnevi	Pon 3.1.11	Čet 16.8.12																									
69	ŠTUDIJA VARIANT	59 dnevi	Pet 9.12.11	Sre 29.2.12																									
84	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	570 dnevi	Sre 17.11.10	Tor 22.1.13																									
85	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	197 dnevi	Sre 17.11.10	Pet 19.8.11																									
95	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN IN OKOLJSKEGA POROČILA + mnenja občin	207 dnevi	Sre 27.7.11	Čet 10.5.12																									
96	Organizacija JR in JO	207 dnevi	Sre 27.7.11	Čet 10.5.12 92																									
97	Priloga: Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	8	Pon 28.11.11	Tor 6.12.11 92																									
98	Izdelava povzetka za javnost	15	Pon 5.12.11	Tor 20.12.11 97SS																									
99	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Sre 28.12.11	Tor 3.1.12 94																									
100	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5 dnevi	Sre 27.7.11	Tor 2.8.11																									
101	JR in JO	30	Tor 10.1.12	Čet 9.2.12 99KZ+7																									
102	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 10.1.12	Čet 9.2.12 99KZ+7																									
103	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Tor 10.1.12	Čet 9.2.12 99KZ+7																									
104	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za C	5	Čet 9.2.12	Tor 14.2.12 103;101;102																									
105	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Sob 10.3.12	Sre 9.5.12																									
106	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Čet 10.5.12	Čet 10.5.12 105																									
107	IZDELAVA PREDLOGA DPN	100 dnevi	Čet 10.5.12	Čet 27.9.12																									
108	Dopolnitev strokovnih podlag	92	Čet 10.5.12	Pet 10.8.12 106;105																									
109	Izdelava predloga DPN	30	Pet 10.8.12	Ned 9.9.12 108																									
110	Preveritev/dopolnitev OP	10	Čet 30.8.12	Ned 9.9.12 109ZZ;108																									
111	Pregled (recenzija) predloga DPN	14	Ned 9.9.12	Ned 23.9.12 109																									
112	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	14	Čet 13.9.12	Čet 27.9.12 111ZZ+4 dr																									
113	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	37 dnevi	Pet 28.9.12	Pon 19.11.12																									
114	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pet 28.9.12	Pet 28.9.12 112																									
115	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pet 28.9.12	Ned 28.10.12 114																									
116	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pet 28.9.12	Ned 28.10.12 114																									
117	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	30	Pet 28.9.12	Ned 28.10.12 114																									
118	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Tor 23.10.12	Pon 29.10.12 115ZZ+1 dan																									
119	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	14	Pon 29.10.12	Pon 12.11.12 118																									
120	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	21	Pon 29.10.12	Pon 19.11.12 119SS																									
121	SPREJEM UREDBE O DPN	56 dnevi	Pon 5.11.12	Tor 22.1.13																									
122	Priprava gradiva za vlado	1 dan	Tor 20.11.12	Tor 20.11.12 120																									
123	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2 dnevi	Sre 21.11.12	Čet 22.11.12 122																									
124	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pon 5.11.12	Pon 19.11.12 120ZZ																									
125	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 22.11.12	Čet 6.12.12 123;124																									
126	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	3 dnevi	Pet 7.12.12	Tor 11.12.12 125																									
127	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 12.12.12	Sre 12.12.12 126																									
128	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	7	Sre 12.12.12	Sre 19.12.12 127																									
129	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Čet 20.12.12	Tor 8.1.13 128																									
130	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 8.1.13	Tor 22.1.13 129																									
131	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3 dnevi	Čet 20.12.12	Pon 24.12.12 128																									
132	Izdelava povzetka za javnost	7	Sre 19.12.12	Sre 26.12.12 128																									
133	Izdelava končnih elaboratov DPN	20	Čet 20.12.12	Sre 9.1.13 129KZ-14 d																									
134	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	1 dan	Sre 9.1.13	Sre 9.1.13 133																									