

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2012												2013											
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J				
1	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	605 dnevi	Pet 21.1.11	Čet 16.5.13		[Gantt bar from start to end]																							
2	Objava stališč do pripomb z JR osnutka DPN	1 dan	Pet 21.1.11	Pet 21.1.11		[Gantt bar]																							
3	IZDELAVA PREDLOGA DPN	264 dnevi	Pon 21.11.11	Čet 22.11.12		[Gantt bar]																							
4	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	168	Pon 21.11.11	Pon 7.5.12	2	[Gantt bar]																							
5	izdelava predloga DPN za javno seznanitev	100	Pon 7.5.12	Sre 15.8.12	4	[Gantt bar]																							
6	Pregled dopolnitve predloga DPN za javno seznanitev	5	Sre 15.8.12	Pon 20.8.12	5	[Gantt bar]																							
7	Organizacija javne seznanitve	15	Ned 5.8.12	Pon 20.8.12	6ZZ-14 dnevi	[Gantt bar]																							
8	objava javnega naznanila + posredovanje gradiva občinam	1 potdni	Pon 20.8.12	Tor 21.8.12	7	[Gantt bar]																							
9	Javna seznanitev	11	Pon 27.8.12	Pet 7.9.12	8ZZ+7 dnevi	[Gantt bar]																							
10	Odgovori na pripombe z javne seznanitve	14 dnevi	Pet 7.9.12	Sre 26.9.12	9	[Gantt bar]																							
11	Dopolnitev po javni seznanitvi predloga DPN	30 dnevi	Pet 7.9.12	Čet 18.10.12	9	[Gantt bar]																							
12	Preveritev/dopolnitev OP	30 dnevi	Pet 7.9.12	Čet 18.10.12	9	[Gantt bar]																							
13	Pregled (recenzija) predloga DPN	10 dnevi	Pet 19.10.12	Čet 1.11.12	12	[Gantt bar]																							
14	Dopolnitve predloga DPN po recenziji	15 dnevi	Pet 2.11.12	Čet 22.11.12	13	[Gantt bar]																							
15	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEML	54 dnevi	Pet 23.11.12	Sre 6.2.13		[Gantt bar]																							
16	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pet 23.11.12	Tor 27.11.12	14	[Gantt bar]																							
17	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Tor 27.11.12	Čet 27.12.12	16	[Gantt bar]																							
18	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Tor 27.11.12	Čet 27.12.12	16	[Gantt bar]																							
19	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Tor 27.11.12	Pet 11.1.13	16	[Gantt bar]																							
20	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5 dnevi	Pet 28.12.12	Čet 3.1.13	17;18	[Gantt bar]																							
21	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Čet 3.1.13	Sre 23.1.13	20	[Gantt bar]																							
22	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Čet 24.1.13	Sre 6.2.13	21	[Gantt bar]																							
23	SPREJEM UREDBE O DPN	71 dnevi	Sre 6.2.13	Čet 16.5.13		[Gantt bar]																							
24	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Čet 7.2.13	Sre 20.2.13	22	[Gantt bar]																							
25	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Čet 21.2.13	Sre 27.2.13	24	[Gantt bar]																							
26	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sre 6.2.13	Sre 20.2.13	22	[Gantt bar]																							
27	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 27.2.13	Sre 13.3.13	25;26	[Gantt bar]																							
28	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	15	Sre 13.3.13	Čet 28.3.13	27	[Gantt bar]																							
29	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 29.3.13	Pet 29.3.13	28	[Gantt bar]																							
30	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Pet 29.3.13	Pon 8.4.13	29	[Gantt bar]																							
31	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 9.4.13	Pet 26.4.13	30	[Gantt bar]																							
32	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pon 29.4.13	Čet 16.5.13	31	[Gantt bar]																							
33	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3 dnevi	Tor 9.4.13	Čet 11.4.13	30	[Gantt bar]																							
34	Izdelava povzetka za javnost	5 dnevi	Tor 9.4.13	Pon 15.4.13	30	[Gantt bar]																							
35	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 9.4.13	Čet 9.5.13	31KZ-14 dnevi;30	[Gantt bar]																							
36	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Čet 9.5.13	Sre 15.5.13	35	[Gantt bar]																							