

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011												2012												2013												2014											
							O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
1	<b>POBUDA</b>	873 dnevi	Sre 6.10.10	Čet 6.2.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
2	<b>USKLABITEV POBUDE</b>	393 dnevi	Sre 6.10.10	Čet 5.4.12			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
3	Prejem pobude	1 dan	Sre 6.10.10	Sre 6.10.10		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
4	Dopolnitev pobude zaradi uveljavitve ZUPUDPP	1 dan	Pet 14.1.11	Pet 14.1.11		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
5	Dopolnitev pobude zaradi novih variant	1 dan	Čet 5.4.12	Čet 5.4.12		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
6	<b>PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO</b>	57 dnevi	Tor 24.4.12	Sre 11.7.12			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
7	Posredovanje vseh vlog	3	Tor 24.4.12	Pet 27.4.12		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
8	Pridobitev odločbe o CPVO	46 dnevi	Pet 27.4.12	Pet 29.6.12.7		SCPVO	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
9	Pridobitev smemic, usmeritev, podatov NUP	39 dnevi	Pet 27.4.12	Sre 20.6.12.7		DNUP	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
10	Izdelava elaborata analize smeric	15 dnevi	Čet 21.6.12	Sre 11.7.12.8KZ-7 dnevi		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
11	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	3 dnevi	Pon 9.7.12	Sre 11.7.12.10ZZ		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
12	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	3 dnevi	Pon 9.7.12	Sre 11.7.12.11ZZ		K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
13	<b>IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE</b>	8 dnevi	Čet 12.7.12	Pon 23.7.12			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
14	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize sememic članom prostorske konferen	1 dan	Čet 12.7.12	Čet 12.7.12.12		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
15	Sklic seje prostorske konference	8	Čet 12.7.12	Pet 20.7.12.14		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
16	Izvedba seje prostorske konference	1 potdni	Pet 20.7.12	Sob 21.7.12.15		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
17	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	1 dan	Pon 23.7.12	Pon 23.7.12.16		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
18	<b>SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN</b>	66 dnevi	Pet 13.7.12	Pon 15.10.12			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
19	Priprava gradiva za vlado	10	Pet 13.7.12	Pon 23.7.12.17ZZ		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
20	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Tor 17.7.12	Pet 20.7.12.19ZZ-1 dan		K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
21	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	44 dnevi	Tor 24.7.12	Pet 21.9.12.19		K,MF,P,SVZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
22	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Pet 21.9.12	Pon 1.10.12.21		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
23	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pon 1.10.12	Tor 2.10.12.22		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
24	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Tor 2.10.12	Pet 12.10.12.23		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
25	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Pet 12.10.12	Pon 15.10.12.24		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
26	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Pet 12.10.12	Pon 15.10.12.24		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
27	<b>SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcija)</b>	127 dnevi	Sre 14.8.13	Čet 6.2.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
28	Prejem gradiva	1 dan	Sre 14.8.13	Sre 14.8.13.60SS+30		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
29	Pregled gradiva, pripombe na gradivo	10 dnevi	Čet 15.8.13	Sre 28.8.13.28		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
30	Dopolnitev gradiva	10 dnevi	Čet 29.8.13	Sre 11.9.13.29		P,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
31	Priprava osnutka uredbe o ZUKR	10 dnevi	Čet 12.9.13	Sre 25.9.13.30		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
32	Priprava gradiva za vlado	10 dnevi	Čet 26.9.13	Sre 9.10.13.31		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
33	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Čet 10.10.13	Sre 16.10.13.32		K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
34	Lektoriranje predloga uredbe o ZUKR	14	Sre 16.10.13	Sre 30.10.13.33		lektorji	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
35	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 30.10.13	Sre 13.11.13.34		K,SVZ,P,MF	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
36	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	30	Sre 13.11.13	Pet 13.12.13.35		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
37	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pon 16.12.13	Pon 16.12.13.36		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
38	Seja Vlade RS - sprejem/razveljavitev uredbe o ZUKR	10 dnevi	Tor 17.12.13	Pon 30.12.13.37		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
39	Objava uredbe o ZUKR v Uradnem listu RS	14 dnevi	Tor 31.12.13	Pet 17.1.14.38		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
40	Uveljavitev uredbe o ZUKR	1 dan	Pon 20.1.14	Pon 20.1.14.39			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
41	Izdelava končnih elaboratov	5 dnevi	Pon 20.1.14	Pet 24.1.14.39		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
42	Posredovanje elaboratov UE, občinam,...	5 dnevi	Pon 27.1.14	Pet 31.1.14.41		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
43	Vpis/izbris v/iz ZK	14 dnevi	Pon 20.1.14	Čet 6.2.14.39		K,ZK	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
44	<b>ŠTUDIJA VARIANT</b>	85 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 8.2.13			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
45	<b>IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)</b>	85 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 8.2.13			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
46	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	75 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 25.1.13		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
47	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	30 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 23.11.12.24		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
48	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	30 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 23.11.12.24		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
49	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	30 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 23.11.12.24		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
50	Izdelava okolijskega elaborata (varstveni vidik)	30 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 23.11.12.24		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
51	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	30 dnevi	Pon 15.10.12	Pet 23.11.12.24		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
52	Pregled ŠV/PIZ	14	Sob 24.11.12	Sob 8.12.12.51KZ+1 potdni		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
53	Vključevanje javnosti	34 dnevi	Ned 9.12.12	Čet 24.1.13			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
54	Predstavitve variant občinam in predstavnikom javnosti	20	Ned 9.12.12	Sob 29.12.12.52KZ+1 potdni		P,K,IN,IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
55	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	14	Ned 30.12.12	Ned 13.1.13.54KZ+1 potdni		IZ,P,K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
56	Dopolnitev ŠV/PIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnikov javnosti	10	Pon 14.1.13	Čet 24.1.13.55KZ+1 potdni		IN,IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
57	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	14	Pet 25.1.13	Pet 8.2.13.56KZ+1 potdni		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
58	<b>DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT</b>	375 dnevi	Pon 15.7.13	Sob 20.12.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
59	<b>IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)</b>	126 dnevi	Pon 15.7.13	Pon 6.1.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
60	Izdelava strokovnih podlag	60 dnevi	Pon 15.7.13	Pet 4.10.13.106		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
61	Izdelava osnutka DPN	50 dnevi	Pon 7.10.13	Pet 13.12.13.60		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
62	Pregled osnutka DPN	14	Pet 13.12.13	Pet 27.12.13.61		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
63	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 27.12.13	Pon 6.1.14.62		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
64	<b>JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN</b>	92 dnevi	Pon 6.1.14	Sre 14.5.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
65	Organizacija JR in JO	15	Pon 6.1.14	Tor 21.1.14.63		K,občine	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
66	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Tor 21.1.14	Ned 26.1.14.65		K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
67	Izdelava povzetka za javnost	15	Sob 11.1.14	Ned 26.1.14.66ZZ		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
68	Objava javnega naznanila	5	Ned 26.1.14	Pet 31.1.14.66		K,izbrani me	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
69	Posredovanje osnutka DPN občinam	5	Pet 31.1.14	Sre 5.2.14.68		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
70	JR in JO	30	Pet 7.2.14	Ned 9.3.14.68KZ+7		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
71	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 7.2.14	Ned 9.3.14.68KZ+7		javnost	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
72	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Pet 7.2.14	Ned 9.3.14.68KZ+7		LNUP	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
73	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, in investitorju in izdel	5	Ned 9.3.14	Pet 14.3.14.72;70;71		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
74	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Pet 14.3.14	Tor 13.5.14.73		K,IZ,IN,P	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
75	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Tor 13.5.14	Sre 14.5.14.74		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
76	<b>IZDELAVA PREDLOGA DPN</b>	54 dnevi	Čet 15.5.14	Tor 29.7.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
77	Dopolnitev strokovnih podlag	30 dnevi	Čet 15.5.14	Sre 25.6.14.74KZ+1 potdni		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
78	Izdelava predloga DPN	40 dnevi	Čet 15.5.14	Sre 9.7.14.74KZ+1 potdni		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
79	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Čet 10.7.14	Pet 18.7.14.78		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
80	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Pon 21.7.14	Tor 29.7.14.79		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
81	<b>PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV</b>	43 dnevi	Tor 29.7.14	Sob 27.9.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
82	Posredovanje vseh vlog	3	Tor 29.7.14	Pet 1.8.14.80		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
83	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pet 1.8.14	Ned 31.8.14.82		DNUP	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
84	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Ned 31.8.14	Pet 5.9.14.83		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
85	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Ned 31.8.14	Sre 10.9.14.83		K,IZ,DNUP,	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
86	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sre 17.9.14	Sob 27.9.14.85KZ+5 dnevi		IZ,K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
87	<b>SPREJEM UREDBE O DPN</b>	60 dnevi	Sob 27.9.14	Sob 20.12.14			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
88	Priprava gradiva za vlado	10	Sob 27.9.14	Tor 7.10.14.86;85		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
89	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Tor 7.10.14	Pet 10.10.14.88		K,IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
90	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sob 27.9.14	Sob 11.10.14.86		lektorji	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
91	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sob 11.10.14	Sob 25.10.14.89;90		P,K,MF,SVZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
92	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vladi RS	10	Sob 25.10.14	Tor 4.11.14.91		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
93	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Tor 4.11.14	Sre 5.11.14.92		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
94	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sre 5.11.14	Sob 15.11.14.93		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
95	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sob 15.11.14	Sob 29.11.14.94		vlada	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
96	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sob 29.11.14	Sob 13.12.14.95			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
97	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Sob 15.11.14	Tor 18.11.14.94		vlada,K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
98	Izdelava povzetka za javnost	5	Sob 15.11.14	Čet 20.11.14.94		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
99	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Sob 15.11.14	Pon 15.12.14.95KZ-14 dnevi;91Z		IZ	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
100	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE,...	5	Pon 15.12.14	Sob 20.12.14.99		K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
101							[Timeline bars for 2011-2014]																																															
102	<b>IZBOR IZDELOVALCA</b>	110 dnevi	Sob 9.2.13	Pet 12.7.13			[Timeline bars for 2011-2014]																																															
103	Priprava osnutka projektne naloge	15	Sob 9.2.13	Ned 24.2.13.57KZ+1 potdni		IN	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
104	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Pon 25.2.13	Tor 12.3.13.103KZ+1 potdni		IN,P,K	[Timeline bars for 2011-2014]																																															
105	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Sre 13.3.13	Pet 21.6.13.104KZ+1 potdni		IN	[Timeline bars for																																															