

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011			
							J	F	M	A
1	POBUDA	1 dan?	Sre 1.8.12	Sre 1.8.12						
2	PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO	1 dan?	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11						
3	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE	1 dan?	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11						
4	SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN	1 dan?	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11						
5	ZGORNJE FAZE PREDHODNO ŽE OPRAVLJENE	1 dan?	Pon 3.1.11	Pon 3.1.11						
6	ŠTUDIJA VARIANT	1 dan?	Pet 10.8.12	Pet 10.8.12						
7	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)	56 dnevi	Pet 10.8.12	Pon 29.10.12 6						
8	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	50	Pet 10.8.12	Sob 29.9.12 6		IZ				
9	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Sob 29.9.12	Pon 29.10.12 8		SCPVO				
10	JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN	104 dnevi	Pet 14.9.12	Čet 7.2.13						
11	Organizacija JR in JO	15	Pet 14.9.12	Sob 29.9.12 8ZZ		K;občine				
12	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pet 28.9.12	Sre 3.10.12 8ZZ+3 dnevi		K;IZ;IN				
13	Izdelava povzetka za javnost	15	Pet 14.9.12	Sob 29.9.12 8ZZ		IZ				
14	Objava javnega naznanila	5	Sre 3.10.12	Pon 8.10.12 12;13		K;izbran medij				
15	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5	Sre 3.10.12	Pon 8.10.12 12;13		K				
16	JR in JO	30	Pon 15.10.12	Sre 14.11.12 14KZ+7		K				
17	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pon 15.10.12	Sre 14.11.12 14KZ+7		javnost				
18	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pon 15.10.12	Sre 14.11.12 14KZ+7		LNUP				
19	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	5	Sre 14.11.12	Pon 19.11.12 16;17;18		K				
20	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Pon 19.11.12	Pet 18.1.13 19		K;P;IN;IZ				
21	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Pet 18.1.13	Sob 19.1.13 20		K				
22	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	14 dnevi	Pon 21.1.13	Čet 7.2.13 20;21		IZ				
23	PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	73 dnevi	Pet 8.2.13	Tor 21.5.13						
24	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pet 8.2.13	Tor 12.2.13 22						
25	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30 dnevi	Sre 13.2.13	Tor 26.3.13 24						
26	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30 dnevi	Sre 13.2.13	Tor 26.3.13 24						
27	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45 dnevi	Sre 13.2.13	Tor 16.4.13 24						
28	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	5 dnevi	Sre 17.4.13	Tor 23.4.13 27;25;26						
29	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	10 dnevi	Tor 30.4.13	Pon 13.5.13 28ZZ+14 dnevi;						
30	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7 dnevi	Sre 8.5.13	Čet 16.5.13 29ZZ+3 dnevi						
31	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	3 dnevi	Pet 17.5.13	Tor 21.5.13 30						
32	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)	18 dnevi	Sre 22.5.13	Pet 14.6.13						
33	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	3 dnevi	Sre 22.5.13	Pet 24.5.13 31						
34	Sklic seje prostorske konference	8 dnevi	Pon 27.5.13	Sre 5.6.13 33						
35	Izvedba seje prostorske konference	1 potdni	Sre 5.6.13	Čet 6.6.13 34						
36	Priprava predloga sklepa o potrditvi PNV	5 dnevi	Pon 10.6.13	Pet 14.6.13 35KZ+1 dan						
37	SPREJEM SKLEPA O POTRDTVU PNV (opcija - vezati tudi na 110)	51 dnevi	Pon 17.6.13	Pon 26.8.13						
38	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Pon 17.6.13	Tor 25.6.13 36						
39	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Sre 26.6.13	Pet 28.6.13 30;38						

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011			
							J	F	M	A
40	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14 dnevi	Pon 1.7.13	Čet 18.7.13	39					
41	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10 dnevi	Pet 19.7.13	Čet 1.8.13	40					
42	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Čet 1.8.13	Pet 2.8.13	41					
43	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10 dnevi	Pon 5.8.13	Pet 16.8.13	42					
44	Posredovanje sklepa koordinatorki, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pon 19.8.13	Sre 21.8.13	43					
45	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Čet 22.8.13	Pon 26.8.13	44					
46	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	647 dnevi	Tor 14.5.13	Sre 4.11.15						
47	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	398 dnevi	Tor 14.5.13	Čet 20.11.14						
48	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	240 dnevi	Tor 14.5.13	Pon 14.4.14	29	IZ				
49	Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)	240 dnevi	Tor 14.5.13	Pon 14.4.14	29	IZ				
50	Izdelava osnutka DPN	255 dnevi	Tor 27.8.13	Pon 18.8.14	45	IZ				
51	Pregled osnutka DPN	14	Pon 18.8.14	Pon 1.9.14	50	K				
52	Vključevanje javnosti	27 dnevi	Pon 1.9.14	Sre 8.10.14						
53	Predstavitve rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Pon 1.9.14	Pon 8.9.14	51	P;K;IN;IZ				
54	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10	Pon 8.9.14	Čet 18.9.14	53	P;K;IN;IZ				
55	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	20	Čet 18.9.14	Sre 8.10.14	54	IN;IZ				
56	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Sre 8.10.14	Sob 18.10.14	51;55	IZ				
57	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Sob 18.10.14	Tor 21.10.14	56	K				
58	Pridobitev osnutka OVS	30	Tor 21.10.14	Čet 20.11.14	57	SPVO				
59	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN	96 dnevi	Pet 31.10.14	Pet 13.3.15						
60	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 31.10.14	Čet 20.11.14	58ZZ	K;občine				
61	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 20.11.14	Tor 25.11.14	60	K;IN				
62	Izdelava povzetka za javnost	15	Pon 10.11.14	Tor 25.11.14	61ZZ	IZ				
63	Objava javnega naznanila	5	Tor 25.11.14	Ned 30.11.14	61	K;izbran medij				
64	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Ned 30.11.14	Pet 5.12.14	63	K				
65	JR in JO	30	Ned 7.12.14	Tor 6.1.15	63KZ+7	K				
66	Pripombe in predlogi javnosti	30	Ned 7.12.14	Tor 6.1.15	63KZ+7	javnost				
67	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Ned 7.12.14	Tor 6.1.15	63KZ+7	LNUP				
68	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 potdni	Ned 7.12.14	Pon 8.12.14	63KZ+7	javnost				
69	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, investitorju in iz	5	Tor 6.1.15	Ned 11.1.15	65;66;67	K				
70	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Ned 11.1.15	Čet 12.3.15	69	K;IZ;IN;P				
71	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Čet 12.3.15	Pet 13.3.15	70	K				
72	IZDELAVA PREDLOGA DPN	40 dnevi	Pet 13.3.15	Čet 7.5.15						
73	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pet 13.3.15	Čet 23.4.15	70	IZ				
74	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pet 13.3.15	Čet 23.4.15	70	IZ				
75	Preveritev PVO	30 dnevi	Pet 13.3.15	Čet 23.4.15	70	SPVO				
76	Pregled predloga DPN	7	Čet 23.4.15	Čet 30.4.15	74	K				
77	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7	Čet 30.4.15	Čet 7.5.15	76	IZ				
78	PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS	69 dnevi	Čet 7.5.15	Sre 12.8.15						
79	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 7.5.15	Ned 10.5.15	77	K				
80	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 10.5.15	Tor 9.6.15	79	DNUP				
81	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 10.5.15	Tor 9.6.15	79	DNUP				

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011			
							J	F	M	A
82	Pridobitev odločbe o OVS	30	Tor 9.6.15	Čet 9.7.15 81		SPVO				
83	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Čet 9.7.15	Čet 23.7.15 82						
84	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 9.6.15	Ned 14.6.15 80;81		K				
85	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	20	Čet 23.7.15	Sre 12.8.15 83;84		K;IZ;DNUP;IN;P				
86	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Ned 2.8.15	Sre 12.8.15 85ZZ		IZ;K				
87	SPREJEM UREDBE O DPN	63 dnevi	Pet 7.8.15	Sre 4.11.15						
88	Priprava gradiva za vlado	10	Pet 7.8.15	Pon 17.8.15 86ZZ+5		K				
89	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pon 17.8.15	Čet 20.8.15 88		K;IN				
90	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Sre 12.8.15	Sre 26.8.15 86		lektorji				
91	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Sre 26.8.15	Sre 9.9.15 89;90		P;K;MF;SVZ				
92	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Sre 9.9.15	Sob 19.9.15 91		K				
93	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Sob 19.9.15	Ned 20.9.15 92		vlada				
94	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Ned 20.9.15	Sre 30.9.15 93		vlada				
95	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sre 30.9.15	Sre 14.10.15 94		vlada				
96	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sre 14.10.15	Sre 28.10.15 95						
97	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Sre 30.9.15	Sob 3.10.15 94		vlada;K				
98	Izdelava povzetka za javnost	5	Sre 30.9.15	Pon 5.10.15 94		IZ				
99	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Sre 30.9.15	Pet 30.10.15 94;95KZ-14 d		IZ				
100	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Pet 30.10.15	Sre 4.11.15 99		K				
101	IZBOR IZDELOVALCA	4 dnevi	Pon 3.1.11	Pet 7.1.11						
102	Priprava osnutka projektne naloge	1 potdni	Pon 3.1.11	Tor 4.1.11		IN				
103	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	1 potdni	Tor 4.1.11	Sre 5.1.11 102		IN;P;K				
104	Izbor izdelovalca: javna naročila	1 potdni	Sre 5.1.11	Čet 6.1.11 103		IN				
105	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	1 potdni	Čet 6.1.11	Pet 7.1.11 104		IN				





