

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011												
							Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan
1	POBUDA	1 dan?	Sre 24.8.11	Sre 24.8.11															
2	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE	1 dan	Pet 20.4.12	Pet 20.4.12															
3	SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN	21 dnevi	Pet 27.7.12	Ned 26.8.12															
4																			
5	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Pet 27.7.12	Pon 6.8.12		K													
6	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 13.8.12	Čet 23.8.12	77	vlada													
7																			
8	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3	Čet 23.8.12	Ned 26.8.12	6	vlada													
9	ŠTUDIJA VARIANT	86 dnevi	Pet 24.8.12	Ned 23.12.12	6														
10	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)	86 dnevi	Pet 24.8.12	Ned 23.12.12															
11	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustrežnejše rešitve (PNV)	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12		IZ													
12	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12	17	IZ													
13	Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12	17	IZ													
14	Izdelava razvojno-urbanističnega elaborata (prostorski vidik)	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12	17	IZ													
15	Izdelava okoljskega elaborata (varstveni vidik)	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12	17	IZ													
16	Izdelava ocene sprejemljivosti v lokalnem okolju	30 dnevi	Pet 5.10.12	Čet 15.11.12	17	IZ													
17	Izdelava okoljskega poročila (OP)	30 dnevi	Pet 24.8.12	Čet 4.10.12	5	IZ													
18	Pregled ŠV/PIZ	14	Čet 15.11.12	Čet 29.11.12	11	K													
19	Vključevanje javnosti	15 dnevi	Čet 29.11.12	Čet 20.12.12															
20	Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti	7	Čet 29.11.12	Čet 6.12.12	18	P;K;IN;IZ													
21	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	7	Čet 6.12.12	Čet 13.12.12	20	IZ;P;K;IN													
22	Dopolnitev ŠVIPIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnikov javnosti	7	Čet 13.12.12	Čet 20.12.12	21	IN;IZ													
23	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	10	Čet 13.12.12	Ned 23.12.12	21;18	IZ													
24	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	440 dnevi	Pon 6.8.12	Ned 13.4.14															
25	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	145 dnevi	Pon 24.12.12	Sob 13.7.13															
26	Izdelava strokovnih podlag	60 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 15.3.13	23	IZ													
27	Dopolnitev OP	30 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 1.2.13	23	IZ													
28	Izdelava osnutka DPN	30 dnevi	Pon 18.3.13	Pet 26.4.13	26	IZ													
29	Pregled osnutka DPN	14	Pet 26.4.13	Pet 10.5.13	28	K													
30	Vključevanje javnosti	15 dnevi	Pet 10.5.13	Pet 31.5.13															
31	Predstavitev rešitve občinam in predstavnikom javnosti	7	Pet 10.5.13	Pet 17.5.13	29	P;K;IN;IZ													
32	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	7	Pet 17.5.13	Pet 24.5.13	31	P;K;IN;IZ													
33	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	7	Pet 24.5.13	Pet 31.5.13	32	IN;IZ													
34	Dopolnitev osnutka DPN po recenziji	10	Pet 31.5.13	Pon 10.6.13	29;33	IZ													
35	Vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti OP	3	Pon 10.6.13	Čet 13.6.13	34														
36	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Čet 13.6.13	Sob 13.7.13	35	SCPVO													
37	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, OP + 2. MNENJE OBČIN	108 dnevi	Tor 30.4.13	Ned 29.9.13															
38	Organizacija JR in JO	15	Pet 10.5.13	Sob 25.5.13	29	K;občine													
39	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Pet 10.5.13	Sre 15.5.13	29	K;IN													
40	Izdelava povzetka za javnost	15	Tor 30.4.13	Sre 15.5.13	39ZZ	IZ													
41	Objava javnega naznanila	5	Čet 13.6.13	Tor 18.6.13	35ZZ+3 dne	K;izbran me													
42	Posredovanje osnutka DPN in OP občinam	5	Čet 13.6.13	Tor 18.6.13	35ZZ+3 dne	K													
43	JR in JO	30	Tor 25.6.13	Čet 25.7.13	41KZ+7	K													
44	Pripombe in predlogi javnosti	30	Tor 25.6.13	Čet 25.7.13	41KZ+7	javnost													
45	Pripombe in predlogi občin + mnenje občin	30	Tor 25.6.13	Čet 25.7.13	41KZ+7	LNUP													
46	Posredovanje pripomb in predlogov + mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	5	Čet 25.7.13	Tor 30.7.13	45;43;44	K													
47	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Tor 30.7.13	Sob 28.9.13	46	K;IZ;IN;P													
48	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Sob 28.9.13	Ned 29.9.13	47	K													

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	Imena virov	2011													
							Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	
49	IZDELAVA PREDLOGA DPN	44 dnevi	Pon 30.9.13	Čet 28.11.13																
50	Dopolnitev strokovnih podlag (opcija)	30 dnevi	Pon 30.9.13	Pet 8.11.13	47	IZ														
51	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Pon 30.9.13	Pet 8.11.13	47	IZ														
52	Preveritev/dopolnitev OP	10 dnevi	Pon 30.9.13	Pet 11.10.13	47	SPVO														
53	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Pon 11.11.13	Tor 19.11.13	51	K														
54	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Sre 20.11.13	Čet 28.11.13	53	IZ														
55	PRIDOBITEV MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	38 dnevi	Čet 28.11.13	Tor 21.1.14																
56	Posredovanje vseh vlog	3	Čet 28.11.13	Ned 1.12.13	54	K														
57	Pridobitev mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Ned 1.12.13	Tor 31.12.13	56	DNUP														
58	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Ned 1.12.13	Tor 31.12.13	56	DNUP														
59	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov DPN	45	Ned 1.12.13	Sre 15.1.14	56	SCPVO														
60	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Tor 31.12.13	Ned 5.1.14	57;58	K														
61	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10 dnevi	Sre 1.1.14	Tor 14.1.14	57;58	K;IZ;DNUP;														
62	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Sre 8.1.14	Tor 21.1.14	61ZZ+5 dne	IZ;K														
63	SPREJEM UREDBE O DPN	58 dnevi	Tor 21.1.14	Ned 13.4.14																
64	Priprava gradiva za vlado	10	Tor 21.1.14	Pet 31.1.14	62;61	K														
65	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Pet 31.1.14	Pon 3.2.14	64	K;IN														
66	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 21.1.14	Tor 4.2.14	62	lektorji														
67	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Tor 4.2.14	Tor 18.2.14	65;66	P;K;MF;SVZ														
68	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Tor 18.2.14	Pet 28.2.14	67	K														
69	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pet 28.2.14	Sob 1.3.14	68	vlada														
70	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sob 1.3.14	Tor 11.3.14	69	vlada														
71	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Tor 11.3.14	Tor 25.3.14	70	vlada														
72	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Tor 25.3.14	Tor 8.4.14	71															
73	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	3	Tor 11.3.14	Pet 14.3.14	70	vlada;K														
74	Izdelava povzetka za javnost	5	Tor 11.3.14	Ned 16.3.14	70	IZ														
75	Izdelava končnih elaboratov DPN	20 dnevi	Sre 12.3.14	Tor 8.4.14	71KZ-14 dn	IZ														
76	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5	Tor 8.4.14	Ned 13.4.14	75	K														
77	Odbor Vlade RS za GTR	1 potdni	Pon 6.8.12	Tor 7.8.12	25	vlada														
78	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Čet 23.8.12	Ned 26.8.12	6	K														



