

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	2013												2014											
					Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	
1	<b>POBUDA</b>	<b>29 dnevi</b>	<b>Pet 13.5.11</b>	<b>Čet 21.6.12</b>																								
2	<b>USKLADITEV POBUDE IN DIIP</b>	<b>29 dnevi</b>	<b>Pet 13.5.11</b>	<b>Sre 22.6.11</b>																								
3	Prejem osnutka pobude (in DIIP) in pregled	5 dnevi	Pet 13.5.11	Čet 19.5.11																								
4	Priprava in posredovanje mnenja na pobudo (in DIIP)	2 dnevi	Pet 20.5.11	Pon 23.5.11																								
5	Vključevanje javnosti	0 dnevi	Pon 23.5.11	Pon 23.5.11																								
13	Dopolnitev, uskladitev pobude (in DIIP)	0	Pon 23.5.11	Pon 23.5.11																								
14	Potrditev DIIP s sklepom (opcija)	0	Pon 23.5.11	Pon 23.5.11																								
15	Prejem usklajene pobude (in potrjenega DIIP)	0 dnevi	Pon 23.5.11	Pon 23.5.11																								
16	Objava pobude (in DIIP) na spletni strani MOP	30	Pon 23.5.11	Sre 22.6.11																								
17	<b>PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO</b>	<b>187 dnevi</b>	<b>Tor 24.5.11</b>	<b>Sre 8.2.12</b>																								
18	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Tor 24.5.11	Čet 26.5.11																								
19	Pridobitev odločbe o CPVO	30	Čet 26.5.11	Sob 25.6.11																								
20	Pridobitev mnenj javnosti	30	Čet 26.5.11	Sob 25.6.11																								
21	Vključevanje javnosti	0 dnevi	Sob 25.6.11	Sob 25.6.11																								
30	Pridobitev smernic, usmeritev, podatkov NUP	45	Čet 26.5.11	Ned 10.7.11																								
31	Posredovanje smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	5 dnevi	Pon 11.7.11	Pet 15.7.11																								
32	Vsebinski pregled in analiza smernic	30	Pet 15.7.11	Ned 14.8.11																								
33	Izdelava elaborata analize smernic, podatkov in predlogov javnosti	45	Ned 14.8.11	Sre 28.9.11																								
34	Pridobitev dopolnitve smernic	24 dnevi	Pon 12.12.11	Čet 12.1.12																								
35	Posredovanje dopolnitve smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	6 dnevi	Pet 13.1.12	Pet 20.1.12																								
36	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	7 dnevi	Pon 23.1.12	Tor 31.1.12																								
37	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	6 dnevi	Sre 1.2.12	Sre 8.2.12																								
38	<b>IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE</b>	<b>12 dnevi</b>	<b>Čet 9.2.12</b>	<b>Pet 24.2.12</b>																								
39	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize smernic članom prostorske konference	1 dan	Čet 9.2.12	Čet 9.2.12																								
40	Sklic seje prostorske konference	5 dnevi	Pet 10.2.12	Čet 16.2.12																								
41	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pet 17.2.12	Pet 17.2.12																								
42	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	5 dnevi	Pon 20.2.12	Pet 24.2.12																								
43	<b>SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN</b>	<b>84 dnevi</b>	<b>Pon 27.2.12</b>	<b>Čet 21.6.12</b>																								
44	Priprava gradiva za vlado	3 dnevi	Pon 27.2.12	Sre 29.2.12																								
45	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	2 dnevi	Sre 21.3.12	Čet 22.3.12																								
46	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pon 23.4.12	Pon 7.5.12																								
47	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	30	Pon 7.5.12	Sre 6.6.12																								
48	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Čet 7.6.12	Čet 7.6.12																								
49	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Čet 7.6.12	Ned 17.6.12																								
50	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Pon 18.6.12	Sre 20.6.12																								
51	Objava sklepa na spletni strani MOP	1 dan	Čet 21.6.12	Čet 21.6.12																								
52	<b>SPREJEM UREDBE O (PRENEHANJU VELJAVNOSTI) ZAČASNEM UKREPU - ZUKR (opcij</b>	<b>0 dnevi</b>	<b>Čet 21.6.12</b>	<b>Čet 21.6.12</b>																								
70	<b>ŠTUDIJA VARIANT</b>	<b>366 dnevi</b>	<b>Čet 1.3.12</b>	<b>Čet 25.7.13</b>																								
71	<b>IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)</b>	<b>230 dnevi</b>	<b>Čet 1.3.12</b>	<b>Sre 16.1.13</b>																								
72	<b>IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ</b>	<b>95 dnevi</b>	<b>Čet 1.3.12</b>	<b>Sre 11.7.12</b>																								
73	Priprava osnutka projektne naloge	7 dnevi	Čet 1.3.12	Pet 9.3.12																								
74	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MZIP	5 dnevi	Pon 12.3.12	Pet 16.3.12																								
75	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Tor 13.3.12	Čet 21.6.12																								
76	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Čet 21.6.12	Sre 11.7.12																								
77	Izdelava strokovnih podlag za ŠV/PIZ	103 dnevi	Sre 11.7.12	Pon 3.12.12																								
78	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	145	Sre 11.7.12	Pon 3.12.12																								
79	Izdelava prometno-ekonomskega elaborata	145	Sre 11.7.12	Pon 3.12.12																								
80	Izdelava prostorsko-razvojnega elaborata (prostorski vidik)	145	Sre 11.7.12	Pon 3.12.12																								
81	Izdelava okoljskega poročila brez ocene sprejemljivosti plana	145	Sre 11.7.12	Pon 3.12.12																								
82	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	85	Ned 9.9.12	Pon 3.12.12																								
83	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	14	Pon 3.12.12	Pon 17.12.12																								
84	Recenzija (pregled) ŠV/PIZ	14	Pon 3.12.12	Pon 17.12.12																								
85	Dopolnitev ŠV/PIZ po recenziji	14	Pon 17.12.12	Pon 31.12.12																								
86	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Pon 17.12.12	Sre 16.1.13																								
87	<b>JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV in OP + 1. MNENJE OBČIN</b>	<b>99 dnevi</b>	<b>Tor 11.12.12</b>	<b>Pet 26.4.13</b>																								
88	Organizacija JR in JO	5 dnevi	Tor 11.12.12	Pon 17.12.12																								
89	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	2 dnevi	Tor 18.12.12	Sre 19.12.12																								
90	Izdelava povzetka za javnost	7 dnevi	Pet 21.12.12	Pon 31.12.12																								
91	Objava javnega naznanila	3	Sre 19.12.12	Sob 22.12.12																								
92	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5	Pon 31.12.12	Sob 5.1.13																								
93	<b>JR in JO</b>	<b>30</b>	<b>Sob 5.1.13</b>	<b>Pon 4.2.13</b>																								
94	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sob 5.1.13	Pon 4.2.13																								
95	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Sob 5.1.13	Pon 4.2.13																								
96	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sekt	30	Tor 8.1.13	Čet 7.2.13																								
97	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Pon 4.2.13	Pet 5.4.13																								
98	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 8.4.13	Pon 8.4.13																								
99	<b>Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV/PIZ s PNV</b>	<b>22 dnevi</b>	<b>Sre 27.3.13</b>	<b>Pet 26.4.13</b>																								
100	Dopolnitev strokovnih podlag	30	Sre 27.3.13	Pet 26.4.13																								
101	Dopolnitev ŠV/PIZ	30	Sre 27.3.13	Pet 26.4.13																								
102	Dopolnitev OP	30	Sre 27.3.13	Pet 26.4.13																								
103	<b>PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV</b>	<b>33 dnevi</b>	<b>Pon 29.4.13</b>	<b>Sre 12.6.13</b>																								
104	Posredovanje vseh vlog	1 dan	Pon 29.4.13	Pon 29.4.13																								
105	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Pon 29.4.13	Sre 29.5.13																								
106	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Pon 29.4.13	Sre 29.5.13																								
107	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	30	Pon 29.4.13	Sre 29.5.13																								
108	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	30	Sre 1.5.13	Pet 31.5.13																								
109	Uskladitev strokovnih podlag, ŠV/PIZ s PNV in OP z mnenji	21	Pon 20.5.13	Pon 10.6.13																								
110	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	5 dnevi	Tor 4.6.13	Pon 10.6.13																								
111	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem) - opcija	2 dnevi	Tor 11.6.13	Sre 12.6.13																								
112	<b>IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)</b>	<b>8 dnevi</b>	<b>Čet 13.6.13</b>	<b>Pon 24.6.13</b>																								
113	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	1 dan	Čet 13.6.13	Čet 13.6.13																								
114	Sklic seje prostorske konference	5 dnevi	Pet 14.6.13	Čet 20.6.13																								
115	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pet 21.6.13	Pet 21.6.13																								

