

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	3. četrletje		1. četrletje		3. četrletje		1. četrletje		3. četrletje		1. četrletje		3. četrletje		1. četrletje	
						Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan
1	POBUDA	142 dnevi	Pon 3.9.12	Tor 19.3.13																	
2	PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO	80 dnevi	Pon 3.9.12	Pet 21.12.12																	
3	Podpis pogodbe z izdelovalcem	20 dnevi	Pon 3.9.12	Pet 28.9.12																	
4	Izdelava elaborata analize smernic	40 dnevi	Pon 1.10.12	Pet 23.11.12																	
5	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	15 dnevi	Pon 26.11.12	Pet 14.12.12																	
6	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	5 dnevi	Pon 17.12.12	Pet 21.12.12																	
7	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE	15 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 11.1.13																	
8	Posredovanje osn. sklepa + elaborata analize smernic članom prostorske konference	1 dan	Pon 24.12.12	Pon 24.12.12																	
9	Sklic seje prostorske konference	10 dnevi	Tor 25.12.12	Pon 7.1.13																	
10	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Tor 8.1.13	Tor 8.1.13																	
11	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	3 dnevi	Sre 9.1.13	Pet 11.1.13																	
12	SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN	47 dnevi	Pon 14.1.13	Tor 19.3.13																	
13	Priprava gradiva za vlado	1 dan	Pon 14.1.13	Pon 14.1.13																	
14	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem in pobudnikom	2 dnevi	Tor 15.1.13	Sre 16.1.13																	
15	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14 dnevi	Čet 17.1.13	Tor 5.2.13																	
16	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	15 dnevi	Sre 6.2.13	Tor 26.2.13																	
17	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 27.2.13	Sre 27.2.13																	
18	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10 dnevi	Čet 28.2.13	Sre 13.3.13																	
19	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Čet 14.3.13	Pon 18.3.13																	
20	Objava sklepa na spletni strani MOP	1 dan	Tor 19.3.13	Tor 19.3.13																	
21	ŠTUDIJA VARIANT	354 dnevi	Pon 14.1.13	Čet 22.5.14																	
22	IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)	110 dnevi	Pon 14.1.13	Pet 14.6.13																	
23	Izdelava ŠV/PIZ in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	64 dnevi	Pon 14.1.13	Čet 11.4.13																	
24	Izdelava okoljskega poročila (OP)	64 dnevi	Pon 14.1.13	Čet 11.4.13																	
25	Pregled in potrditev ŠV/PIZ	14 dnevi	Pet 12.4.13	Sre 1.5.13																	
26	Dopolnitev ŠV/PIZ po pregledu	10 dnevi	Čet 2.5.13	Sre 15.5.13																	
27	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Sre 15.5.13	Pet 14.6.13																	
28	JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN	111 dnevi	Pon 27.5.13	Pon 28.10.13																	
29	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pon 27.5.13	Pet 14.6.13																	
30	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Pon 17.6.13	Pet 21.6.13																	
31	Izdelava povzetka za javnost	7 dnevi	Čet 13.6.13	Pet 21.6.13																	
32	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pon 24.6.13	Pet 28.6.13																	
33	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5 dnevi	Pon 24.6.13	Pet 28.6.13																	
34	JR in JO	30	Pet 5.7.13	Ned 4.8.13																	
35	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 5.7.13	Ned 4.8.13																	
36	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Pet 5.7.13	Ned 4.8.13																	
37	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Ned 4.8.13	Čet 3.10.13																	
38	Usklajevalne delavnice po občinah	40 dnevi	Pet 9.8.13	Čet 3.10.13																	
39	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	3 dnevi	Pet 4.10.13	Tor 8.10.13																	
40	Dopolnitev ŠV/PIZ in PNV ter OP	14 dnevi	Sre 9.10.13	Pon 28.10.13																	
41	PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV	91 dnevi	Tor 29.10.13	Tor 4.3.14																	
42	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Tor 29.10.13	Čet 31.10.13																	
43	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30 dnevi	Pet 1.11.13	Čet 12.12.13																	
44	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Čet 31.10.13	Sob 30.11.13																	
45	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV (zaključek postopka CPVO)	45 dnevi	Pon 2.12.13	Pet 31.1.14																	
46	Uskladitev ŠV/PIZ in PNV z mnenji	10 dnevi	Pon 3.2.14	Pet 14.2.14																	
47	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7 dnevi	Pon 17.2.14	Tor 25.2.14																	
48	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	5 dnevi	Sre 26.2.14	Tor 4.3.14																	
49	IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE (opcija)	17 dnevi	Sre 5.3.14	Čet 27.3.14																	
50	Posredovanje osn. sklepa članom prostorske konf.	3 dnevi	Sre 5.3.14	Pet 7.3.14																	
51	Sklic seje prostorske konference	8 dnevi	Pon 10.3.14	Sre 19.3.14																	
52	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Čet 20.3.14	Čet 20.3.14																	
53	Priprava predloga sklepa o potrditvi PNV	5 dnevi	Pet 21.3.14	Čet 27.3.14																	
54	SPREJEM SKLEPA O POTRITVI PNV	40 dnevi	Pet 28.3.14	Čet 22.5.14																	
55	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Pet 28.3.14	Pon 7.4.14																	
56	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Tor 8.4.14	Čet 10.4.14																	
57	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Čet 10.4.14	Čet 24.4.14																	
58	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10 dnevi	Pet 25.4.14	Čet 8.5.14																	

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	3. četrletje		1. četrletje		3. četrletje		1. četrletje		3. četrletje		1. četrletje	
						Apr	Jul	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr	Jul	Okt	Jan	Apr
59	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Pet 9.5.14	Pet 9.5.14 58													
60	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Pet 9.5.14	Pon 19.5.14 59													
61	Posredovanje sklepa koordinatnoju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	3 dnevi	Tor 20.5.14	Čet 22.5.14 60													
62	Objava sklepa na spletni strani MOP	3 dnevi	Tor 20.5.14	Čet 22.5.14 60													
63	DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT	439 dnevi	Pet 23.5.14	Sre 27.1.16													
64	IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)	156 dnevi	Pet 23.5.14	Sob 27.12.14													
65	<i>Izdelava podrobnih strokovnih podlag</i>	64 dnevi	Pet 23.5.14	Sre 20.8.14 62;58													
66	<i>Izdelava osnutka poročila o vplivih na okolje (PVO)</i>	64 dnevi	Čet 24.7.14	Tor 21.10.14 65KZ-20													
67	<i>Izdelava osnutka DPN</i>	64 dnevi	Čet 24.7.14	Tor 21.10.14 65KZ-20													
68	Pregled in potrditev osnutka DPN	14 dnevi	Sre 22.10.14	Pon 10.11.14 67													
69	<i>Dopolnitev osnutka DPN po recenziji</i>	10 dnevi	Tor 11.11.14	Pon 24.11.14 68													
70	<i>Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)</i>	3 dnevi	Tor 25.11.14	Čet 27.11.14 69;67													
71	Pridobitev osnutka OVS	30	Čet 27.11.14	Sob 27.12.14 70													
72	JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN	111 dnevi	Pon 8.12.14	Pon 11.5.15													
73	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pon 8.12.14	Sob 27.12.14 71ZZ													
74	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5 dnevi	Pon 29.12.14	Pet 2.1.15 73													
75	<i>Izdelava povzetka za javnost</i>	15 dnevi	Pon 15.12.14	Pet 2.1.15 74ZZ													
76	Objava javnega naznanila	5 dnevi	Pon 5.1.15	Pet 9.1.15 74													
77	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5 dnevi	Pon 5.1.15	Pet 9.1.15 74													
78	JR in JO	30	Pet 16.1.15	Ned 15.2.15 76KZ+7													
79	Pripombe in predlogi javnosti	30	Pet 16.1.15	Ned 15.2.15 76KZ+7													
80	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Pet 16.1.15	Ned 15.2.15 76KZ+7													
81	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Pon 19.1.15	Pon 19.1.15 76KZ+7													
82	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60 dnevi	Pon 16.2.15	Pet 8.5.15 79;80													
83	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 11.5.15	Pon 11.5.15 82													
84	IZDELAVA PREDLOGA DPN	44 dnevi	Tor 12.5.15	Pet 10.7.15													
85	<i>Dopolnitev strokovnih podlag</i>	30 dnevi	Tor 12.5.15	Pon 22.6.15 83													
86	<i>Izdelava predloga DPN</i>	30 dnevi	Tor 12.5.15	Pon 22.6.15 83													
87	<i>Preveritev PVO</i>	30 dnevi	Tor 12.5.15	Pon 22.6.15 83													
88	Pregled in potrditev predloga DPN	7 dnevi	Tor 23.6.15	Sre 1.7.15 86													
89	<i>Dopolnitev predloga DPN po pregledu</i>	7 dnevi	Čet 2.7.15	Pet 10.7.15 88													
90	PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS	80 dnevi	Pon 13.7.15	Pet 30.10.15													
91	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pon 13.7.15	Sre 15.7.15 89													
92	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30 dnevi	Čet 16.7.15	Sre 26.8.15 91													
93	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Sre 15.7.15	Pet 14.8.15 91													
94	Pridobitev odločbe o OVS	30	Pet 14.8.15	Ned 13.9.15 93													
95	Pravomočnost odločbe o OVS (zaključek postopka PVO)	14	Ned 13.9.15	Ned 27.9.15 94													
96	<i>Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP</i>	10 dnevi	Pon 28.9.15	Pet 9.10.15 95;92													
97	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10 dnevi	Pon 12.10.15	Pet 23.10.15 96													
98	Potrditev predloga uredbe o DPN	5 dnevi	Pon 26.10.15	Pet 30.10.15 97													
99	SPREJEM UREDBE O DPN	63 dnevi	Pet 30.10.15	Sre 27.1.16													
100	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Pon 2.11.15	Tor 10.11.15 96;98													
101	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3 dnevi	Sre 11.11.15	Pet 13.11.15 100													
102	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Pet 30.10.15	Pet 13.11.15 98													
103	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 13.11.15	Pet 27.11.15 101;102													
104	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	7 dnevi	Pon 30.11.15	Tor 8.12.15 103													
105	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 9.12.15	Sre 9.12.15 104													
106	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sre 9.12.15	Sob 19.12.15 105													
107	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14 dnevi	Pon 21.12.15	Čet 7.1.16 106													
108	Uveljavitev uredbe o DPN	14 dnevi	Pet 8.1.16	Sre 27.1.16 107													
109	Pridobitev žigosanih naslovnih DPN	2 dnevi	Pon 21.12.15	Tor 22.12.15 106													
110	<i>Izdelava povzetka za javnost</i>	7 dnevi	Pon 21.12.15	Tor 29.12.15 106													
111	<i>Izdelava končnih elaboratov DPN</i>	20 dnevi	Pon 21.12.15	Pet 15.1.16 107KZ-1													
112	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE...	5 dnevi	Pon 18.1.16	Pet 22.1.16 111													