

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP
Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	3330-19-0041 / 27 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Telovadnica-Srednja zdravstvena šola Murska Sobota	Program:	Ne
Dolg naziv:	Telovadnica - Srednja zdravstvena šola Murska Sobota	Skrbnik v NRP:	3330 - MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nosilec / Investitor:	7027 - SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA	Skupina projektov:	3311-11-S005 - Investicije v srednjem šolstvu
Vodja:	Simona Werber Kostrevec, Vanja Lovši	Nosilni podprogram:	190401 - Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	O - Ostalo
Stanje:	V pripravi	Prednik (evid. projekt):	3330-17-0006 - Nove investicije v srednjem šolstvu
Celovit projekt:		Državna pomoč:	
Teritorialne enote:	Murska Sobota 100%	Stopnja:	Nalaganje

Namen in cilji

Osnovni namen investicije je pridobiti ustrezne prostorske kapacitete za šport, ki so skladne s prostorskimi standardi in normativi za izvajanje športne dejavnosti za Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota in Biotehniško šolo Rakičan. Cilj omenjene investicije je novogradnja športne dvorane s spremljevalnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, plesne dvorane) v površini 2.137 m², dozidava jedilnice in ene dodatne učilnice v površini 106 m², rekonstrukcija in prenova prostorov kjer se novo športna dvorana naveže na obstoječi šolski kompleks v površini 263 m². To vse skupaj znese več kot 2.500 m² skupnih površin. V sklopu projekta je predvidena še izvedba zunanje ureditve z ureditvijo zunanjih športnih površin v skupni izmeri 7.950 m².

Opis stanja ter predviden napredek

V letu 2018 je bila pripravljena začetna projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2019 je bila pripravljena preostala investicijska ter projektna dokumentacija, projekt je bil vključen v NRP. V letu 2020 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, ki je pokazalo, da so stroški GOI del za 20% višji od ocenjene vrednosti, zaradi česar se je postopek zaključil. Trenutno je v izvajanju konkurenčni postopek s pogajanjmi. V letu 2021 je predviden pričetek izvedbe investicije z dinamiko izvedbe do leta 2022. Ključni razlog za povečanje investicijskih stroškov je posledica sprememb na trgu in s tem povečanja investicijskih stroškov. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta v višini 600.000 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v višini 100.000 EUR bo zagotovila Srednja zdravstvena šola Murska Sobota.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	10.10.2013	zapisnik svet šole	Začetek izvedbe:				06.04.2021: zapisnik sveta šole
Potrditev PIZ:	26.04.2019	Sklep sveta šole	Uporabno dovoljenje:				
Potrditev IP:	09.07.2020	4/12	Konec financiranja:	31.12.2022			
Gradbeno dovoljenje:	29.10.2018						

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
4.465.438,00	5.358.360,00	5.957.714,09	Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
	120,00%	133,42%	329.351,34	0,00	2.507.038,74	3.121.324,01	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
VIRI SKUPAJ	329.351,34	0,00	2.507.038,74	3.121.324,01	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	132.982,96	0,00	2.146.909,94	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	132.982,96	0,00	1.656.910,00	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00
PP: 631810 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu	132.982,96	0,00	1.656.910,00	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	132.982,96	0,00	1.656.910,00	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja	0,00	0,00	489.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 860110 - Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja	0,00	0,00	489.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	489.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Posredni proračunski uporabniki	196.368,38	0,00	360.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA	196.368,38	0,00	360.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi domači viri	0,00	0,00	0,00	555.324,01	0,00	0,00	0,00
EKO SKLAD, J.S.	0,00	0,00	0,00	555.324,01	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
VIRI SKUPAJ		329.351,34	0,00	2.507.038,74	3.121.324,01	0,00	0,00	0,00
Usklajenost:	USKLAJEN	Skladnost: SKLADEN			Veljavni plan enak realizaciji pred:		2021	
Kontaktna oseba:	-	Telefon: -			E-pošta:		-	
Status vloge:	MBP							
Opomba								
Uskladitev projekta.								