

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 2711-16-0002 / 52 (Sprememba NRP)	Element v NRP: Projekt
Naziv: Urgentni center Ptuj	Program: Ne
Dolg naziv: Urgentni center Ptuj	Skrbnik v NRP: 2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Nosilec / Investitor: 2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	Skupina projektov: 2711-11-S002 - Regionalne bolnišnice in ostali projekti
Vodja: Zoran Poglajen	Nosilni podprogram: 170301 - Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni
Vrsta: INVG - Investicija z gradnjo	Tip: O - Ostalo
Stanje: V pripravi	Prednik (evid. projekt):
Celovit projekt:	Državna pomoč:
Teritorialne enote: Ptuj 100%	Stopnja: Nalaganje

Namen in cilji

Namen izgradnje Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj je omogočiti optimalno dostopnost do storitev ter na enem mestu omogočiti urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč. Cilji investicije so kvalitetno delovanje urgentne službe v SB Ptuj, enotna ter celovita obravnava na enem mestu, tako poškodovanih, kot nenadno obolelih bolnikov, pridobitev opreme, ki je potrebna za izvajanje sodobne urgence in s pomočjo katere bo mogoče skrajšati čase obravnave bolnikov in izboljšati izid zdravljenja. Urgentni center Ptuj je skladno z enotno metodologijo urgentnih centrov uvrščen v razred C3, ki predvideva neto površino prostorov do 700 m2.

Opis stanja ter predviden napredek

Razlogi za izdelavo novelacije št. 3 investicijskega projekta: Po sprejetem sklepu o potrditvi novelacije investicijskega programa št. 2., je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca GOI del ter za dobavo in montažo opreme (JN004158/2018B01 z dne 21. 6. 2018). Edina prispela ponudba v razpisu je s ponujeno vrednostjo nesprejemljivo preseгла razpisano vrednost. Sledila je razveljavitev razpisa. Investitor je zato pristopil k novelaciji projekta, tekom katere so bila odpravljena neskladja z Enotno metodologijo organizacije Urgentnih centrov v Republiki Sloveniji ter na novo ocenjena vrednost. Po dogovoru z MZ in vodstvom SB Ptuj na skupnem sestanku dne 13.02.2019 je predvidena gradnja kleti in pritličja objekta UC Ptuj, ki bo funkcionalno povezan z obstoječim kirurškim traktom. Na podlagi tega se je pristopilo k spremembi IDP, ki ga je izdelalo podjetje Nava arhitekti, d.o.o., št. projekta 253/2017-2019, marec/junij 2019. Junija 2019 se je zaradi spremembe v projektu ter zaradi odmika investicijskih stroškov večjih od 20 % ocenjene vrednosti pripravila novelacija investicijskega programa št. 3, za novo zasnovano projekta UC v obsegu K + P. Vrednost investicije je po novelaciji št. 3 investicijskega programa znašala 5.113.002,55 €, ki je bila ocenjena na podlagi IDZ: Urgentni center splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, ki ga je izdelalo podjetje Nava arhitekti, d.o.o., marec/junij 2019 ter projektantskega predračuna. Časovni načrt izvedbe investicije je bil predviden od oktobra 2019 (razpis, JN) do januarja 2021 (predaja v uporabo). Novelacija IP št. 3 je bila v avgustu posredovana na Ministrstvo za zdravje, ki pa je zavzelo stališče, da se novelacija IP št. 3 ne obravnava, ker je obstajalo veliko tveganje, da je vrednost projekta ocenjena napačno. MZ je SB Ptuj naložilo pripravo PZI projektne dokumentacije za določitev projektantove ocene vrednosti investicije in po potrebi popravek novelacije IP št. 3. Izdelana je bila nova projektna naloga za izdelavo PZI dokumentacije na podlagi katere je bilo v septembru 2019 objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za pripravo dokumentacije PZI, PID in projektantski nadzor ter za pripravo dokumentacije DGD za spremembo gradbenega dovoljenja. Na razpisu je bil izbran nov izvajalec projektne dokumentacije, ki je izdelal PZI (št. projekta 19046) in odpravil pomanjkljivosti predhodnega projektiranja. V mesecu aprilu 2021 je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek na temo UC Ptuj. Na sestanku je bilo dogotovljeno, da se bo izdelal nov popravek novelacije IP št. 3, kjer bo upoštevana nova vrednost investicije; zaradi povečanja v cene gradbeništva je projektant ponovno preveril cene na trgu ter pripravil nov projektantski predračun in spremembe v terminskem načrtu.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	15.07.2015	4110-28/2012/11	Začetek izvedbe:				18.04.2018: 4110-28/2012-68
Potrditev PIZ:	15.07.2015	4110-28/2012/11	Uporabno dovoljenje:				23.06.2021: 4300-5/2018/21
Potrditev IP:	15.07.2015	4110-28/2012/11	Konec financiranja:	31.12.2023			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
			Izdatki pred 2021	Izdatki 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
3.398.982,00	3.406.699,00	6.583.952,95	552.776,16	0,00	24.284,10	4.808.637,35	1.198.255,34	0,00	0,00
	100,23%	193,70%							

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA							
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024	
VIRI SKUPAJ	552.776,16	0,00	24.284,10	4.808.637,35	1.198.255,34	0,00	0,00	0,00
Proračunski viri	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4029 - Drugi operativni odhodki	5.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2021	Financirano 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
VIRI SKUPAJ	552.776,16	0,00	24.284,10	4.808.637,35	1.198.255,34	0,00	0,00
<i>Proračunski viri</i>	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP: 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode	27.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	21.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skladi	0,00	0,00	0,00	3.963.297,36	421.611,10	0,00	0,00
Tip PP: 17 - Proračunski skladi	0,00	0,00	0,00	3.963.297,36	421.611,10	0,00	0,00
PP: 875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah	0,00	0,00	0,00	3.963.297,36	421.611,10	0,00	0,00
K4: 4029 - Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K4: 4202 - Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	421.611,10	0,00	0,00
K4: 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	3.963.297,36	0,00	0,00	0,00
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Občine	0,00	0,00	0,00	620.339,99	0,00	0,00	0,00
MESTNA OBČINA PTUJ	0,00	0,00	0,00	620.339,99	0,00	0,00	0,00
Posredni proračunski uporabniki	525.284,62	0,00	24.284,10	225.000,00	776.644,24	0,00	0,00
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ	525.284,62	0,00	24.284,10	225.000,00	776.644,24	0,00	0,00
<i>Usklajenost:</i>	USKLAJEN	<i>Skladnost:</i> NESKLADEN		<i>Veljavni plan enak realizaciji pred:</i> 2021			
<i>Kontaktna oseba:</i>	Ana Remškar	<i>Telefon:</i> +38614786838		<i>E-pošta:</i> ana.remskar@gov.si			
<i>Status vloge:</i>	MBP						

Opomba

Vloga za povečanje vrednosti projekta na podlagi s sklepom potrjene novelacije št. 3 investicijskega programa.