

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Sprememba NRP

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP:	3330-20-0035 / 50 (Sprememba NRP)	Element v NRP:	Projekt
Naziv:	Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper	Program:	Ne
Dolg naziv:	Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper II. faza - lokacija Gimnazijski trg 7	Skrbnik v NRP:	3350 - MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Nosilec / Investitor:	7549 - MESTNA OBČINA KOPER	Skupina projektov:	3311-11-S003 - Investicije v osnovno šolstvo
Vodja:	Janja Barši	Nosilni podprogram:	190301 - Izvajanje osnovnošolskih programov
Vrsta:	INVG - Investicija z gradnjo	Tip:	0 - Ostalo
Stanje:	V izvajanju	Ukrep NOO:	
Celovit projekt:		Prednik (evid. projekt):	
Teritorialne enote:	Koper/Capodistria 100%	Državna pomoč:	
Okoljski vpliv:		Stopnja:	Nalaganje
Označbe:			

Namen in cilji

Namen investicije je rekonstrukcija in obnova lokalnega spomenika v izmeri 2.338 m2 notranjih površin in 776 m2 zunanjih površin. Prenova stavbe na Gimnazijskem trgu 7 v MO Koper pomeni 2. fazo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev šolstva italijanske narodne skupnosti v Kopru, ki je namenjena višji stopnji OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnaziji Gian Rinaldo Carli Koper.

Opis stanja ter predviden napredek

Na podlagi Poročila o izvajanju investicije (GOLEA, december 2022), se je investicijska vrednost glede na IP zvišala na 8.190.098,00 EUR. Od tega je bilo za projektno dokumentacijo že namenjenih 38.485,04 EUR v okviru NRP, projekt št. 3311-11-0010. Kot izhaja iz Novelacije investicijskega programa je predvideno povečanje investicijske vrednosti na 9.398.388,50 EUR od tega MVI v vrednosti 8.190.098,40 EUR in lastna sredstva MOK v višini 1.208.290,10 EUR. Nova investicijska vrednost je +34,66% večja od izhodiščne investicijske vrednosti, ki je znašala po IP (junij 2022) 6.979.551,00 EUR. V teku je obnova in dograditev objekta Gimnazijski trg 7, Koper, v novi izmeri, ki izhaja iz PZI projektni dokumentacije 2.806,05 m2 neto notranjih površin ter 773 m2 zunanjih površin. Razlogi za povečanje investicijske vrednosti so dodatna, spremenjena in več dela pri gradbeni pogodbi - večinoma se le-ta vezana na spomeniško varovanje objekta in višja ponudbena vrednost opreme po izvedenem postopku javnega naročila. Dokončanje gradnje je podaljšano do septembra 2025. Projekt se zaključi 31. 12. 2025.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.:	03.09.2020	351-592/2019	Začetek izvedbe:	26.11.2020	C3330-20-424142	05.02.2021: 4110-20/2019/182	28.11.2024: 411-14/2022
Potrditev PIZ:	22.04.2022	351-592/2019	Uporabno dovoljenje:			15.12.2022: poročilo	
Potrditev IP:	30.06.2022	351-592/2019	Konec financiranja:	31.12.2025			
Gradbeno dovoljenje:							

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
6.979.551,00	8.190.098,40	9.398.388,50	Izdatki pred 2025	Izdatki 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
	117,34%	134,66%	6.060.794,40	0,00	3.337.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA							
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028	
VIRI SKUPAJ		6.060.794,40	0,00	3.337.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proračunski viri		6.022.309,36	0,00	2.129.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna		6.022.309,36	0,00	2.129.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 231798 - Šolstvo narodnosti - investicije		5.805.605,16	0,00	2.129.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4021 - Posebni material in storitve		2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4208 - Študije o izvedlj.pro.,proj.dokum.,nadzor,invest.inženiring		15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam		5.787.671,16	0,00	2.129.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PP: 631710 - Šolstvo narodnosti - investicije		216.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4021 - Posebni material in storitve		17.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K4: 4320 - Investicijski transferi občinam		199.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VIRI FINANCIRANJA		DINAMIKA FINANCIRANJA						
		Financirano pred 2025	Financirano 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan po 2028
VIRI SKUPAJ		6.060.794,40	0,00	3.337.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Občine		0,00	0,00	1.208.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
MESTNA OBČINA KOPER		0,00	0,00	1.208.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Drugi domači viri		38.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostalo		38.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usklajenost:	NEUSKLAJEN (64 dni)	Skladnost: NESKLADEN			Veljavni plan enak realizaciji pred:		2025	
Kontaktna oseba:	Janja Barši	Telefon: -			E-pošta:		-	
Status vloge:	MBP							
Opomba								
Sprememba vrednosti projekta. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta 3311-07-0002 - Nove investicije v OŠ.								