TP po ZUPUDPP - redni postopek: predlog MOP s pripombami DARS in DDC

Datum: Čet 13.9.12

ID	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja / opravila	Imena virov
1	**POBUDA**	**373 dnevi**	**Tor 24.8.10**	**Sre 25.1.12**		
2	**USKLADITEV POBUDE IN DIIP**	**177 dnevi**	**Tor 24.8.10**	**Tor 26.4.11**		
3	Prejem osnutka pobude	1 dan	Tor 24.8.10	Tor 24.8.10		K
4	Pregled in zahteva po dopolnitvi pobude v skladu z ZUPUDPP	56 dnevi	Sre 25.8.10	Tor 9.11.10	3	
5	Pridobitev dopolnjene pobude v skladu z zahtevami MOP DP	120 dnevi	Sre 10.11.10	Tor 26.4.11	4	K
6	**PRIDOBITEV SMERNIC NUP, MNENJ JAVNOSTI, ODLOČBE O CPVO**	**113 dnevi**	**Čet 5.5.11**	**Pon 10.10.11**		
7	Posredovanje vseh vlog	5 dnevi	Čet 5.5.11	Sre 11.5.11		K
8	Pridobitev odločbe o CPVO	30	Sre 11.5.11	Pet 10.6.11	7	SCPVO
9	Pridobitev mnenj javnosti	37	Sre 11.5.11	Pet 17.6.11	7	javnost
10	Pridobitev smernic, usmeritev, podatov NUP	45	Sre 11.5.11	Sob 25.6.11	7	DNUP;
11	Posredovanje smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	5 dnevi	Pon 27.6.11	Pet 1.7.11	10	K
12	Pregled smernic in pridobitev dopolnitve smernic	10 dnevi	Pon 4.7.11	Pet 15.7.11	11;10	K
13	Posredovanje dopolnitve smernic pobudniku, investitorju in izdelovalcu	10 dnevi	Pon 18.7.11	Pet 29.7.11	12	K
14	Vsebinski pregled in analiza smernic	10	Pet 15.7.11	Pon 25.7.11	12	K;P;IN;IZ
15	Izdelava elaborata analize smernic, podatkov in predlogov javnosti	9	Pon 25.7.11	Sre 3.8.11	14	IZ
16	Priprava osnutka sklepa o pripravi DPN	20 dnevi	Čet 4.8.11	Sre 31.8.11	15	K
17	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem)	28 dnevi	Čet 1.9.11	Pon 10.10.11	16	K;IN
18	**IZVEDBA SEJE PROSTORSKE KONFERENCE**	**31 dnevi**	**Tor 11.10.11**	**Tor 22.11.11**		
19	Posredovanje ozn. sklepa + elaborata analize semernic članom prostorske konfere	1 dan	Tor 11.10.11	Tor 11.10.11	17	K
20	Sklic seje prostorske konference	7 dnevi	Sre 12.10.11	Čet 20.10.11	19	K
21	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pet 21.10.11	Pet 21.10.11	20	K
22	Popravek sklepa o pričetku in ponovna uskladitev	12 dnevi	Pon 24.10.11	Tor 8.11.11	21	
23	Ponoven sklic seje prostorske konference	7 dnevi	Sre 9.11.11	Čet 17.11.11	22	
24	Izvedba seje prostorske konference	1 dan	Pet 18.11.11	Pet 18.11.11	23	
25	Priprava predloga sklepa o pripravi DPN	2 dnevi	Pon 21.11.11	Tor 22.11.11	24	K
26	**SPREJEM SKLEPA O PRIPRAVI DPN**	**46 dnevi**	**Sre 23.11.11**	**Sre 25.1.12**		
27	Priprava gradiva za vlado	5 dnevi	Sre 23.11.11	Tor 29.11.11	25;21	K
28	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	5 dnevi	Sre 30.11.11	Tor 6.12.11	27	K;IN
29	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	15	Tor 6.12.11	Sre 21.12.11	28	K;MF;P;SVZ
30	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	13	Sre 21.12.11	Tor 3.1.12	29	K
31	Odbor Vlade RS za GTR	4 dnevi	Sre 4.1.12	Pon 9.1.12	30	vlada
32	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o pripravi DPN	10	Pon 9.1.12	Čet 19.1.12	31	vlada
33	Posredovanje sklepa koordinatorju, pobudniku, investitorju, vsem NUP	2 dnevi	Pet 20.1.12	Pon 23.1.12	32	vlada
34	Objava sklepa na spletni strani MOP	2 dnevi	Tor 24.1.12	Sre 25.1.12	33	K
35	**ŠTUDIJA VARIANT**	**522 dnevi**	**Sre 25.1.12**	**Sob 25.1.14**		
36	**IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT/PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (ŠV/PIZ)**	**336 dnevi**	**Sre 25.1.12**	**Čet 9.5.13**		
37	**IZBOR IZDELOVALCA STROKOVNIH PODLAG, OP in ŠV/PIZ**	**107 dnevi**	**Sre 25.1.12**	**Sob 23.6.12**		
38	Priprava osnutka projektne naloge	15	Sre 25.1.12	Čet 9.2.12	34	IN
39	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	15	Čet 9.2.12	Pet 24.2.12	38	IN;P;K
40	Izbor izdelovalca: javna naročila	100	Pet 24.2.12	Ned 3.6.12	39	IN
41	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	20	Ned 3.6.12	Sob 23.6.12	40	IN
42	Izdelava strokovnih podlag za ŠV	114 dnevi	Tor 17.7.12	Pet 21.12.12		
43	Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)	92 dnevi	Tor 17.7.12	Sre 21.11.12	41KZ+16 d	IZ
44	Izdelava prostorsko-razvojnega elaborata (prostorski vidik)	92 dnevi	Tor 17.7.12	Sre 21.11.12	41KZ+16 d	IZ
45	Izdelava okoljskega poročila brez ocene sprejemljivosti plana	114 dnevi	Tor 17.7.12	Pet 21.12.12	41KZ+16 d	
46	Izdelava ŠV in predloga najustreznejše rešitve (PNV)	30 dnevi	Pon 24.12.12	Pet 1.2.13	43;44;45	IZ
47	Izdelava okoljskega poročila (OP) - zaključek	30 dnevi	Sre 9.1.13	Tor 19.2.13	46ZZ+15	IZ
48	Recenzija (pregled) ŠV	14	Pet 1.2.13	Pet 15.2.13	46	K;recenzent;P
49	Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti	7 dnevi	Pon 18.2.13	Tor 26.2.13	48	
50	Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti	10 dnevi	Sre 27.2.13	Tor 12.3.13	49	
51	Dopolnitev ŠV/PIZ v skladu s sprejetimi pripombami občin in javnosti	10 dnevi	Sre 13.3.13	Tor 26.3.13	50	
52	Dopolnitev ŠV po recenziji	10 dnevi	Sre 27.3.13	Tor 9.4.13	51	IZ
53	Pridobitev mnenja o ustreznosti OP	30	Tor 9.4.13	Čet 9.5.13	52;47	SCPVO
54	**JAVNA RAZGRNITEV ŠV/PIZ, PNV IN OP + 1. MNENJE OBČIN**	**101 dnevi**	**Čet 9.5.13**	**Pet 27.9.13**		
55	Organizacija JR in JO	15	Čet 9.5.13	Pet 24.5.13	53	
56	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	11	Pon 13.5.13	Pet 24.5.13	55ZZ	K;IZ;IN
57	Izdelava povzetka za javnost	15	Čet 9.5.13	Pet 24.5.13	55ZZ	IZ
58	Objava javnega naznanila	5	Pet 24.5.13	Sre 29.5.13	57	K;izbran medij
59	Posredovanje ŠV/PIZ in PNV ter OP občinam	5	Sre 29.5.13	Pon 3.6.13	56;57;58	K
60	JR in JO	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	58KZ+7	K
61	Pripombe in predlogi javnosti	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	58KZ+7	javnost
62	Pripombe in predlogi občin + 1. mnenje občin	30	Sre 5.6.13	Pet 5.7.13	58KZ+7	LNUP
63	Posredovanje pripomb in predlogov + 1. mnenj pobudniku, investitorju in izdelovalcu ter Sektorju za CPVO	5	Pet 5.7.13	Sre 10.7.13	62	K
64	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb	60	Sre 10.7.13	Ned 8.9.13	63	K;P;IN;IZ
65	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 potdni	Ned 8.9.13	Pon 9.9.13	64	K
66	**Dopolnitev strokovnih podlag in ŠV s PNV**	**14 dnevi**	**Tor 10.9.13**	**Pet 27.9.13**	**65;64**	**IZ**
67	Dopolnitev strokovnih podlag	14 dnevi	Tor 10.9.13	Pet 27.9.13	65	IZ
68	Dopolnitev ŠV	14 dnevi	Tor 10.9.13	Pet 27.9.13	65	IZ
69	Dopolnitev OP	14 dnevi	Tor 10.9.13	Pet 27.9.13	65	
70	**PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O SPREJEMLJIVOSTI VP**	**50 dnevi**	**Pon 30.9.13**	**Pet 6.12.13**		
71	Posredovanje vseh vlog	3 dnevi	Pon 30.9.13	Sre 2.10.13	68	K
72	Pridobitev 1. mnenj državnih NUP in pogojev za podrobnejše načrtovanje	30	Sre 2.10.13	Pet 1.11.13	71	K
73	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov PNV varstvenih NUP	30	Sre 2.10.13	Pet 1.11.13	71	K
74	Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov PNV	45	Sre 2.10.13	Sob 16.11.13	71	K
75	Posredovanje mnenj NUP in odločbe izdelovalcu	3 dnevi	Pon 18.11.13	Sre 20.11.13	74	K
76	Uskladitev strokovnih podlag,ŠV s PNV in OP z mnenji	10	Sob 16.11.13	Tor 26.11.13	72;73;74	IN;IZ
77	Priprava osnutka sklepa o potrditvi PNV	7	Tor 26.11.13	Tor 3.12.13	76	K
78	Vsebinska uskladitev osnutka sklepa s pobudnikom (in investitorjem) - opcija	3	Tor 3.12.13	Pet 6.12.13	77	K;P;IN
79	**SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI PNV**	**38 dnevi**	**Sre 4.12.13**	**Sob 25.1.14**		
80	Priprava gradiva za vlado	7 dnevi	Sre 4.12.13	Čet 12.12.13	77	K
81	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Čet 12.12.13	Ned 15.12.13	77;80	K;IN
82	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Ned 15.12.13	Ned 29.12.13	81	K;MF;SVZ;P
83	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	10	Ned 29.12.13	Sre 8.1.14	82	K
84	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Čet 9.1.14	Čet 9.1.14	83	vlada
85	Seja Vlade RS - sprejem sklepa o potrditvi PNV	10	Čet 9.1.14	Ned 19.1.14	84	vlada
86	Posredovanje sklepa koordinatroju, pobudniku, investiroju, vsem NUP	3	Ned 19.1.14	Sre 22.1.14	85	vlada
87	Objava sklepa na spletni strani MOP	3	Sre 22.1.14	Sob 25.1.14	86	K
88	**DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT**	**588 dnevi?**	**Pet 9.5.14**	**Tor 9.8.16**		
89	**IZBOR IZDELOVALCA podrobnih strokovnih podlag, PVO in DPN**	**109 dnevi**	**Pet 9.5.14**	**Sre 8.10.14**		
90	Priprava osnutka projektne naloge	20 dnevi	Pet 9.5.14	Čet 5.6.14	87	IN
91	Uskladitev in potrditev projektne naloge s pobudnikom in MOP	22 dnevi	Pet 6.6.14	Pon 7.7.14	90	IN;P;K
92	Izbor izdelovalca: javna naročila	45 dnevi	Tor 8.7.14	Pon 8.9.14	91	IN
93	Izbor izdelovalca: podpis pogodb	21 dnevi	Sre 10.9.14	Sre 8.10.14	92	IN
94	**IZDELAVA OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN)**		**Sre 8.10.14**			
95	Izdelava podrobnih strokovnih podlag	90 dnevi	Čet 9.10.14	Sre 11.2.15	93	IZ
96	Izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO)	120 dnevi	Čet 9.10.14	Sre 25.3.15	93	IZ
97	Izdelava osnutka DPN	30 dnevi	Čet 26.3.15	Sre 6.5.15	96	IZ
98	Pregled osnutka DPN	14	Sre 6.5.15	Sre 20.5.15	97	K;recenzent
99	Predstavitev rešitev občinam in predstavnikom javnosti	7	Sre 20.5.15	Sre 27.5.15	98	
100	Proučitev pripomb občin in predstavnikom javnosti	10	Sre 27.5.15	Sob 6.6.15	99	
101	Dopolnitev osnutka v skladu s sprejetimi pripombami občin in predstavnikov javnosti	20	Sob 6.6.15	Pet 26.6.15	100	
102	Dopolnitev osnutka DPN po pregledu	10 dnevi	Pon 29.6.15	Pet 10.7.15	101	IZ
103	Dopolnitev poročila o vplivih na okolje (PVO) po recenziji	15	Pet 10.7.15	Sob 25.7.15	102	IZ
104	Vloga za pridobitev osnutka okoljevarstvenega soglasja (OVS)	3	Sob 25.7.15	Tor 28.7.15	103;102	IN
105	Pridobitev osnutka OVS	30	Tor 28.7.15	Čet 27.8.15	104	SPVO
106	**JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA DPN, PVO IN OVS + 2. MNENJE OBČIN**	**97 dnevi**	**Čet 27.8.15**	**Pon 11.1.16**		
107	Organizacija JR in JO	15 dnevi	Pet 28.8.15	Čet 17.9.15	105	K;občine
108	Priprava, uskladitev in podpis javnega naznanila JR in JO	5	Čet 17.9.15	Tor 22.9.15	107	K;IN
109	Izdelava povzetka za javnost	15	Čet 27.8.15	Pet 11.9.15	105	IZ
110	Objava javnega naznanila	5	Tor 22.9.15	Ned 27.9.15	108	K;izbran medij
111	Posredovanje osnutka DPN, PVO in osnutka OVS občinam	5	Ned 27.9.15	Pet 2.10.15	109;110	K
112	JR in JO	30	Ned 4.10.15	Tor 3.11.15	110KZ+7	;K
113	Pripombe in predlogi javnosti	30	Ned 4.10.15	Tor 3.11.15	110KZ+7	;javnost
114	Pripombe in predlogi občin + 2. mnenje občin	30	Ned 4.10.15	Tor 3.11.15	110KZ+7	;LNUP
115	Vloga za vstop v postopek za izdajo OVS (opcija)	1 dan	Pon 5.10.15	Pon 5.10.15	110KZ+7	;javnost
116	Posredovanje pripomb in predlogov + 2. mnenj pobudniku, invsetitorju in izdelovalc	30 dnevi	Sre 30.9.15	Tor 10.11.15	114ZZ+5 d	K
117	Priprava, uskladitev in podpis stališč do pripomb in predlogov	60	Tor 10.11.15	Sob 9.1.16	116	K;IZ;IN;P
118	Objava stališč do pripomb na spletu in posredovanje občinam	1 dan	Pon 11.1.16	Pon 11.1.16	117	K
119	**IZDELAVA PREDLOGA DPN**	**44 dnevi**	**Tor 12.1.16**	**Pet 11.3.16**		
120	Dopolnitev strokovnih podlag	30 dnevi	Tor 12.1.16	Pon 22.2.16	118;117	IZ
121	Izdelava predloga DPN	30 dnevi	Tor 12.1.16	Pon 22.2.16	118	IZ
122	Dopolnitev PVO	30 dnevi	Tor 12.1.16	Pon 22.2.16	118	SPVO
123	Pregled predloga DPN	7 dnevi	Tor 23.2.16	Sre 2.3.16	121	K;(recenzent)
124	Dopolnitev predloga DPN po pregledu	7 dnevi	Čet 3.3.16	Pet 11.3.16	123	IZ
125	**PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŽAVNIH NUP IN ODLOČBE O OVS**	**55 dnevi**	**Pet 11.3.16**	**Pet 27.5.16**		
126	Posredovanje vseh vlog	3	Pet 11.3.16	Pon 14.3.16	124	K
127	Pridobitev 2. mnenj državnih NUP in projektnih pogojev	30	Pon 14.3.16	Sre 13.4.16	126	DNUP
128	Pridobitev mnenj o sprejemljivosti vplivov DPN varstvenih NUP	30	Pon 14.3.16	Sre 13.4.16	126	DNUP
129	Posredovanje mnenj NUP investitorju	5	Sre 13.4.16	Pon 18.4.16	128	K
130	Uskladitev predloga DPN z mnenji NUP	10	Sre 13.4.16	Sob 23.4.16	128	K;IZ;DNUP;IN;P
131	Pridobitev odločbe o OVS	30	Sre 13.4.16	Pet 13.5.16	128	SPVO
132	Pravnomočnost odločbe o OVS	14	Pet 13.5.16	Pet 27.5.16	131	
133	Priprava usklajenega predloga uredbe o DPN	10	Sob 23.4.16	Tor 3.5.16	130	IZ;K
134	**SPREJEM UREDBE O DPN**	**70 dnevi**	**Tor 3.5.16**	**Tor 9.8.16**		
135	Priprava gradiva za vlado	7	Tor 3.5.16	Tor 10.5.16	133;130	K
136	Uskladitev gradiva za vlado z investitorjem	3	Tor 10.5.16	Pet 13.5.16	135	K;IN
137	Lektoriranje predloga uredbe o DPN	14	Tor 10.5.16	Tor 24.5.16	135	lektorji
138	Medresorska uskladitev gradiva za vlado z MF, SVZ in pobudnikom	14	Pet 27.5.16	Pet 10.6.16	136;137;1	P;K;MF;SVZ
139	Posredovanje gradiva v obravnavo na Vlado RS	11	Pet 10.6.16	Tor 21.6.16	138	K
140	Odbor Vlade RS za GTR	1 dan	Sre 22.6.16	Sre 22.6.16	139	vlada
141	Seja Vlade RS - sprejem uredbe o DPN	10	Sre 22.6.16	Sob 2.7.16	140	vlada
142	Objava uredbe o DPN v Uradnem listu RS	14	Sob 2.7.16	Sob 16.7.16	141	vlada
143	Uveljavitev uredbe o DPN	14	Sob 16.7.16	Sob 30.7.16	142	
144	Pridobitev žigosanih naslovnic DPN	3	Sob 2.7.16	Tor 5.7.16	141	vlada;K
145	Izdelava povzetka za javnost	5	Sob 2.7.16	Čet 7.7.16	141	IZ
146	Izdelava končnih elaboratov DPN	30	Tor 5.7.16	Čet 4.8.16	142ZZ;144	IZ
147	Posredovanje končnih elaboratov občinam, UE…	5	Čet 4.8.16	Tor 9.8.16	146	K

TP po ZUPUDPP - redni postopek: predlog MOP s pripombami DARS in DDC

Datum: Čet 13.9.12